

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 09/10/2020 **Inspecteur:** Julian Paci **Mentor:** - **Installateur:** -

Étiquette d'identification: 1er étage droite **Référence du client:**

N° TVA:-

Marque et type d'appareil de mesure: Metrel Eurotest ET61557 N° série:: 19370754

Adresse de l'installation

Rue Rue Edmond de Grimberghe
Numéro 30
Boîte
Code postal 1080
Commune Molenbeek
Pays Belgique

Propriétaire

Nom ACA immo
Rue Rue van lint
Numéro 53
Boîte
Code postal 1070
Commune Anderlecht
Pays Belgique

Installateur

Nom EMB CONSTRUCTION
N° TVA BE 733 771 643
Numéro de téléphone 0485 99 04 71
E-mail hkhan.aygun@gmail.com

Nom de contact Kahan
Téléphone 0485 99 04 71
Numéro Gsm (SMS)

Type : appartement **EAN :** 54 **N° compteur:** : 3160790

Type de contrôle: Contrôle de conformité de l'installation lors de la vente d'une unité d'habitation qui date d'avant 1981 sur la demande de l'acheteur (après réparation) selon les RGIE livre 1 chapitre 8.4.2. et 8.2.1. et 4.2.4.3.

Distributeur: SIBELGA Tension: 1~230V Liaison comp / tableau: 10 mm² Protection Max: 40 A
Nombres tableaux: 2 Nombres circuits: 3 Ri GEN: 149,6 MΩ

Prise de terre: Electrode verticale enterrée RE: 25 Ω

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I _{Δt}	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	Ok	Ok

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm ²)
Voir schémas	-	-	-	-	-
Contrôle visuel (général)	☒ BON ☐ PB	Contact direct	☒ BON ☐ PB	Contact indirect	☒ BON ☐ PB
Raccordement	☒ BON ☐ PB	Schéma correct	☒ BON ☐ PB	schéma en annexe par Aceg asbl ☐	
Liaisons équipotentielle	☒ BON ☐ PB ☐ pas d'application ☐ en attente				
Continuité	☒ BON ☐ PB	Éclairage / machines	☒ BON ☐ PB ☐ PA		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

CONCLUSION

- ☒ **L'installation électrique est conforme au RGIE Livre 1.** La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 9/10/2045
- ☐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- ☒ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- ☐ **L'installation électrique n'est pas conforme RGIE Livre 1.** Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Date:
- ☐ **L'installation électrique n'est pas conforme RGIE Livre 1.** La visite de contrôle prévue par l'article 8.4.2. de RGIE livre 1, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite. Date:

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe: 10

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Julian Paci

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 9/10/2045	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.







