



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.bruxelles@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limbourg Tél. 011 42 18 34 btv.limbourg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Ref.: _____ Compteur n°: 5007068
 Index: HP 020560,8 AC 021500,7

V. ref.: _____ N. Ref.: _____

Rapport N°: 286144/21/05

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 5310 (66062888 DHUY)
 Rue François Bovesse, no

PROPRIETAIRE: NOGIN
 Adresse: Iogen
 DEMANDEUR: Iogen
 Adresse: Iogen
 INSTALLATEUR: _____
 Adresse: _____
 TVA ou CI: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 21/11/2014 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant: (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 112-2012) (RGIE art. 262) (RGIE art. 231) (Prescriptions distributeur) Rn

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: habitation

Début travaux: Fondations avant - après 110.81 - Installation électrique avant - après 110.81 - 1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 3x400 V+N Protection raccordement 20 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 x 10 mm² Intergén.: type diff. hot 500 A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma TT
 Nombre de tableaux: 5; Nombre de circuits term. 15+13+13; RA: 13,0 Ohm; RI tot 4 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION: VOLT PLAN EN ANNEXE

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Néant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____
 le responsable du distributeur
 nom: _____
 signature: _____

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 21/11/2014 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est pas conforme
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
 (N°, nom, signature)

BTV 256
 NOGINAVE



* VERSLAG - RAPPORT *

pour Le Directeur,