



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl

<input type="checkbox"/> BTV Antwerpen	Tél 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Brabant-Wallon	Tél 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Brussel	Tél 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Hainaut	Tél 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
<input checked="" type="checkbox"/> BTV Liège	Tél 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Limburg	Tél 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Namur / Luxembourg	Tél 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Oost-Vlaanderen	Tél 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Vlaams-Brabant	Tél 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV West-Vlaanderen	Tél 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

Date de l'examen : 25/10/2019

DNB : _____

V. réf.: _____ N. réf.: _____ Rapport N°: 159/11

RAPPORT DE L'EXAMEN D'UNE INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ NATUREL

☐ mise en
périodique

Lieu de l'examen: Rue du Pavorene 117
4800 Stembert

PROPRIÉ

Adresse:

DEMANDEUR:

Adresse: Aqua Construct +
Chinheidt 43, 4860 Pepinster

INSTALLATEUR:

Adresse:

TVA:

Personnes présentes:

Utilisateur de l'installation:

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET CARACTÉRISTIQUES: Compteur de gaz: Classe: G4 N°: 93950049 Index [m³]: 44440, 114

Installation: MOP [mbar]: 20 ☐ nouvelle ☒ existante ☐ extension ☐ partie de l'installation ☐ voir schéma en annexe

Tuyauteries et accessoires (diamètre, matériau, volume, emplacement, robinets, bouchons, régulateurs de pression, ...)

* Cuivre Ø 22 sertissage + Robinet de sectionnement + té bouchonné
+ Robinet arrêt chaudière.

Appareils (marque/modèle, type, puissance nominale [kW], numéro de série, emplacement, description conduit d'évacuation, ...):

* Chaudière Vaillant VCW 346/5-S (E-3E) R6 ecotec plus C33
24,6 Kw dans la cave
Série: 84924001002 18443100006858 N9

2. EXAMEN: Selon l'état actuel (des parties) de l'installation intérieure de gaz naturel examinée et pour autant que l'examen visuel soit possible:

2.1. Examen de conformité selon l'instruction de travail: 10Id013A, ☐ 10Id013B.

Selon la (les) norme(s) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002 qui sont d'application sur (des parties de) l'installation examinée(s) (matériel, construction, exécution, ventilation, évacuation, ...); et selon point 2.2.

2.2. Les essais selon l'instruction de travail: 10Id012A, ☐ 10Id012B.

Sur base des observations conjointes suivantes: absence de la formation de bulles sur toutes les parties accessibles lors du badigeonnage au produit moussant; et une mesure de pression pendant une période suffisante. Cette période: c'est le temps nécessaire pour le badigeonnage, et est en fonction du volume de l'installation et de la situation, et cette période a une durée minimale selon l'instruction de travail. Les essais:

- ☐ Essai non-destructif: Voir annexe. (*)
- ☐ Essai de résistance mécanique: sans les éléments qui ne peuvent pas résister à la pression d'essai. Instrument de mesure: manomètre.
- Fluides d'essai: ☐ air, ☐ gaz inerte, ☐ eau Pression(s) d'essai(s) associée(s) [mbar]:
- ☒ Essai d'étanchéité: ☐ manomètre, ☒ compteur de gaz classe ≤ G6.
- Instrument de mesure: ☐ air, ☐ gaz inerte, ☒ gaz naturel Pression(s) d'essai(s) associée(s) [mbar]: 20 / ☒ MOP.
- Fluides d'essai:

3. CONSTATATIONS ET/OU NOTES:

Le Néant

4. CONCLUSION:

- ☒ A. Suite à l'examen le selon point 2.1., il apparaît que l'installation examinée est conforme.
- ☐ B. Suite à l'examen le selon point 2.1., il apparaît que l'installation examinée n'est pas conforme.
- ☒ C. L'examen selon le point 2.2., a donné satisfaction.
- ☐ D. L'examen selon le point 2.2., n'a pas donné satisfaction.

5. COMMUNICATIONS ET DEVOIRS: voir verso.


6. ANNEXES: ☐ N° rapport BTV ☐ Sous-traitance (*) ☐ Schéma d'installation ☐ Preuve du marquage CE et déclaration-EG, des tuyaux DN >25mm sur M.P.B. et M.P.C. (directive pression 97/23/EG)

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

573 [Signature] pour le Directeur,

Soussigné pour lu et informé,
(nom, signature)

Form. gaz naturel installation int. (sept. 12-2014)



* VERSLAG - RAPPORT *

