

	<b>PROCES VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE AVANT MISE EN USAGE OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION</b>	Page 1 sur 1 <span style="font-size: 1.5em;">0239</span>
<b>Apave Belgium</b>  ASBL N° 0871.547.374 Chaussée de Nivelles, 167 7181 ARQUENNES Tél : +32(0)67/79.44.80 Fax : +32(0)67/79.44.84 E-mail: apave@apaveno.be  <b>Accréditation BELAC N° 305-INSP</b>	<b>PROPRIETAIRE</b> Prénom / NOM: <b>INSTALLATION EXAMINEE</b> N° + Adresse: <i>Rue de Penepene 127</i> CP + Ville: <i>4801 Stembert</i> <b>RESPONSABLE DE L'EXECUTION DE L'INSTALLATION</b> Prénom / NOM: <i>Solar 4 you</i> N° de carte d'identité: <input checked="" type="checkbox"/> N° de TVA: <i>821 422 724</i>	<b>MISSION:</b>  <b>DONNEUR D'ORDRE</b> <input type="checkbox"/> Propriétaire <input checked="" type="checkbox"/> Société: <i>Solar 4 you</i> Prénom / NOM: N° + Adresse: <i>Ch de Tirlingat 25</i> CP + Ville: <i>5030 Gembloux</i> Tél / GSM: <input checked="" type="checkbox"/> N° de TVA: <i>821 422 724</i>
<b>TYPE D'INSTALLATION</b> <input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation <input type="checkbox"/> Appartement <input type="checkbox"/> Caravanes, camping-cars <input type="checkbox"/> Communs <b>OBJET DU CONTRÔLE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Installation neuve <input type="checkbox"/> Mod ou ext importante <input type="checkbox"/> Renforcement de compteur <input type="checkbox"/> Installation existante <b>REFERENTIEL DU PROCES VERBAL</b> La méthodologie Apave Belgium BEL.12.00 et le ou les articles: <input checked="" type="checkbox"/> 86 et 270 du RGIE (ECAMU) <input type="checkbox"/> 86 et 271 du RGIE (VC) <input type="checkbox"/> 278 ou 271 bis du RGIE (Dérogations permises) <input type="checkbox"/> 276 ou 276bis du RGIE (Renf. ou vente) <b>REMISE DU RAPPORT</b> <input type="checkbox"/> Remis au propriétaire <input checked="" type="checkbox"/> Laissé au donneur d'ordre <input type="checkbox"/> E-mail: <input type="checkbox"/> A l'adresse du donneur d'ordre/propriétaire <input type="checkbox"/> Laissé sur place à la demande du donneur d'ordre à Monsieur / Madame		
<b>DONNEES FOURNISSEUR D'ENERGIE</b> Société: N° du compteur: <i>33609546</i> EAN non communiqué Code EAN: <i>541499020000270494</i> Index jour: <i>1280,6</i> Index nuit: <i>11349,2</i> N° du compteur exclusif nuit: Calibre / réglage thermique de protection branchement (A): / Section câble branchement (mm²): x mm² - Type:		
<b>DONNEES DE L'INSTALLATION</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2x230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3x400V + N <input checked="" type="checkbox"/> Présence d'une protection différentielle - Type: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> Absence de protection différentielle Calibre protection de tête: <i>40</i> A Section câble d'arrivée (mm²): <i>4</i> x <i>6</i> mm² - Type: <i>AVB</i> <input type="checkbox"/> Absence de prise de terre Type de prise de terre principale: <input type="checkbox"/> Boucle <input checked="" type="checkbox"/> Piquet(s) <input type="checkbox"/> Barre(s) Type de prise de terre complémentaire: <input type="checkbox"/> boucle <input type="checkbox"/> piquet(s) <input type="checkbox"/> barre(s) Différentiel général: <input type="checkbox"/> Etait scellé <input checked="" type="checkbox"/> A été scellé <input type="checkbox"/> N'a pas été scellé <input type="checkbox"/> Ne peut pas être scellé		
<b>LES CONTRÔLES SUIVANTS ONT ETE EFFECTUES</b> Le contrôle a été réalisé sur: <input type="checkbox"/> La totalité des installations électriques de la propriété <input checked="" type="checkbox"/> Les installations décrites en annexe 1 (Annexe de 1 page) <input checked="" type="checkbox"/> Installation(s) examinée(s): <i>Origine inst. photovoltaïque</i>		
<b>ADMINISTRATIFS</b> <input checked="" type="checkbox"/> Schéma(s) unifilaire(s) <input checked="" type="checkbox"/> Schéma(s) de position(s) <input checked="" type="checkbox"/> Schéma(s) signé(s) par le responsable des travaux et le propriétaire <input type="checkbox"/> Attestation de conformité d'appareil <input checked="" type="checkbox"/> Schéma(s) signés et cachetés par Apave Belgium en annexe <input checked="" type="checkbox"/> Liste des modifications ou extensions peu importante <input checked="" type="checkbox"/> Notice d'utilisation et consignes de sécurité de l'instal. photovoltaïque <input checked="" type="checkbox"/> Présence du premier PV d'examen de conformité <input type="checkbox"/> Présence du dernier PV de visite de contrôle <input type="checkbox"/> MID pour PV <b>VISUELS:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Contacts directs <input checked="" type="checkbox"/> Contacts indirects <input checked="" type="checkbox"/> Exécution(s) générale(s) conforme(s) aux schémas <input type="checkbox"/> Récepteurs fixes <input checked="" type="checkbox"/> Protections / surintensités <input type="checkbox"/> Exécution des installations des panneaux chauffants <input checked="" type="checkbox"/> Exécution des installations photovoltaïques <input type="checkbox"/> Respect des dérogations autorisées par l'article 278 du RGIE <input checked="" type="checkbox"/> Sections des canalisations / protections <input type="checkbox"/> Influences externes particulières de types:		
<b>ESSAIS:</b> <input type="checkbox"/> Continuité des conducteurs de protection <input checked="" type="checkbox"/> Essai déclenchement des différentiels via bouton test et un défaut réel <input checked="" type="checkbox"/> Système automatique de sectionnement des installations photovoltaïque		
<b>MESURES</b> <input checked="" type="checkbox"/> Tension d'alimentation entre phase <i>230</i> Volt(s) <input checked="" type="checkbox"/> Résistance d'isolement général <i>795</i> Mohm(s) <input checked="" type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre <i>&lt;30</i> ohm(s)		
<b>INFRACTIONS / REMARQUES (Pour la signification des articles voir l'annexe 2 (Annexe de 2 pages))</b> <input checked="" type="checkbox"/> L'INSTALLATION ELECTRIQUE, DANS LES LIMITES D'INTERVENTION DECRISES LE CAS ECHÉANT AU § INSTALLATION(S) NON EXAMINÉE(S) EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. <input type="checkbox"/> N'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES COMPTE TENU DES INFRACTIONS OU AVIS SUSPENSIFS MENTIONNÉS CI-DESSOUS <small>( INF = Infraction - AS = Avis suspensif - REM = Remarque - SO = sans objet )</small> <span style="float: right;">Voir la suite des infractions et/ou remarques dans l'annexe 1</span>		
<i>carrière vert 71159 8162 Judo; 1284, 17</i> <i>onde pour SF 4111 A 07 F 0042 AE - 6 F Judo 1284</i> <i>puissance total des panneaux: 4080 Wc</i>		
<input type="checkbox"/> Ce rapport annule et remplace le rapport N°: _____ émis le : _____		
<b>Conclusion(s):</b> <input type="checkbox"/> (*) la vérification de la levée des infractions est à réaliser par Apave dans un délai maximum de _____ <input checked="" type="checkbox"/> L'installation électrique peut être mise sous tension et une visite de contrôle est à effectuer avant _____ <input type="checkbox"/> L'installation électrique ne peut pas être mise sous tension		<span style="font-size: 1.5em;">300</span> mois après l'acte de vente
L'agent visiteur Apave Date: <i>11/06/2012</i> Nom: <i>[Signature]</i> Signature:	Le donneur d'ordre Nom: <i>[Signature]</i> Signature:	Le fournisseur d'énergie ou son mandataire Nom: _____ Signature:
<small>         (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant une visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.          (*) L'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle se doit d'informer dans un délai d'un an, le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.          (*) Aucune installation ou partie d'installation électrique pour laquelle des infractions au présent règlement sont constatées lors de l'examen de conformité ne peut être mise en usage.          (*) Le présent procès-verbal est établi par le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.       </small>		

Ce procès-verbal n'a une valeur légale que si le donneur d'ordre a dûment signé une commande ou un contrat avec Apave Belgium et dont la facture reçue porte la même référence que celle reprise sur le présent procès-verbal 90 0000 331 13 03