



vzw - AIB-VINCOTTE Belgium - asbl

Exploitant/zetel: Jan Ollelaerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 - fax +32(0)2 674 59 59 - info@vincotte.be - www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building - Boulevard A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P-4153-0247/002



N 171847

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

 tel.: 03 221 88 11
 tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West - Vlaanderen
☐ Wallonië

 tel.: 09 244 77 11
 tel.: 081 432 611

Resi code:



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: Electro-ThermNaam, voornaam: App. linksAdres: Antwerpenleemweg 67Post nr. + Stad: Hoovenlaan 8Tel.: App. 10 verdiep LIdent. Kaart nr.: ...BTW nr.: BE

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☒ Ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding
☐ mobiel ☐ tijdelijk

☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐ ...

☐ Art 276: verzorging ☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid

☒ Art 86 ☐ Art 271 bis

☐ Art 87 ☐ Art 276

☐ Art 88 ☐ Art ...

☐ Art ... ☐ Art ...

☒ Wooneenheid

☐ Huishoudelijke werkeenheden

☐ Gemeenschappelijke delen

☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdieler	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	meterstand dag: nacht:	
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☒ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	kWh excl. nacht meter:	
	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	nr.: meterstand:	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	Type aardelektrode: ☒ aardingslus ☐ pen / baar	
Beschrijving installatie zie bijlage(n)	Voedingselektrode hoofdbord: <u>4</u> x <u>10</u> mm ² - Type: <u>NB</u>	☐ ...	
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>50</u> A / <u>100</u> mA	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>17</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>0,04</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>3,0</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	☒ Nihil

Vrijm DNB of aangestelde:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezaker:

Naam: Vin den StockAgent nr.: 4153Datum: 26.11.2010Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): ☒ Eendradesschema(s): ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidslaan economie dient bij ieder ongeval, rechtsbreake of onrechtstreeks te wijzen een elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden u aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zoonste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- De werken, nadat om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien zo in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtrekkingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.