



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P033030256/VIZ

N 046475

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Bels

Verantwoordelijke voor de werken: Naam, Voornaam: Bels
 Ident. Kaart nr.: 2321 Meer
 BTW nr.: BE 0433561537

Installatie: Naam, Voornaam: G6
 Adres: Kruithuislaan 3
 Post nr. + Stad: 1000 Brussels
 Tel.:

Eigenaar of beheerder: Naam, Voornaam: Vuylsteke

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270 ☒ Ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271bis ☒ Woon eenheid
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 88 ☐ Art ☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis: verkoop van een woon eenheid ☐ Art ☐ Art ☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers: EAN 541448965000043713 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr. 5252703 Meterstand dag: 000055 nacht: 000056 ☐ kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand:

Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V ☐ Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☒ aardingslus ☐ pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 4x16 mm² - Type: KVB ☐
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 0.3 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12
☒ Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 3 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 20 MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
 Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen		Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

voor 25/11/2005

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Van E-sfP Agent nr. 3303 Datum: 25/11/2005 Voor de directeur generaal: Handtekening
 Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Einddraadsschema(s): 1 ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingevuld te worden

(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht

Botanique St Pietersstraat - Kru.

App. G6

