

### Adres- en onderzoeksgegevens

|                   |  |
|-------------------|--|
| Adres installatie | Karel Rogierstraat 5/7 3VD bus 3, 2000 Antwerpen |
| Naam eigenaar     | Menendez   |
| Adres eigenaar    | idem,  |
| Type object       | appartement                                      |
| EAN-code          | 541448820038214392                               |
| Aard installatie  | bestaand   |
| Doel onderzoek    | herkeuring                                       |

Het onderzoek is verricht op 15/09/2014 volgens artikel art 271 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

### Installatiegegevens

|  |            |   |           |
|--|------------|---|-----------|
| Spanning (V)   | 230 (1f+N) | In hoofdschakelaar (A)                    | 40        |
| Type elektrode   | pen        | ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)       | 300 en 30 |
| Ø voedingleiding (mm <sup>2</sup> )  | 10         | Aantal verdeelborden                      | 2         |
| In hoofdbeveiliging (A)  | 40         | Aantal stroombanen per verdeelbord        | 1+8       |
| <b>Metingen</b>  |            |   |           |
| Ra / Zs (Ω)  | 23 / goed  | Werking differentiële schakelaar(s)       | goed      |
| Continuïteitsmeting  | goed       | Isolatieweerstand van de installatie (MΩ) | >0,5      |
| <b>Inbreuken</b>   |            |   |           |
| 1. nihil.  |            |   |           |
| ADS: Automatische differentieële schakelaar  |            |   |           |
| Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / golen etc... zijn niet losgemaakt. |            |   |           |
| Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.  |            |   |           |

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

### Besluit

De installatie is conform het AREI.  
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.  
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 22-09-2039 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.  
Voor de directeur, op 22/9/2014

Naam agentonderzoeker: Gokhan Ozturk .....

Handtekening:

### Randopmerkingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Wanneer er overbrengingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afluop van de termijn van één jaar de overbrengingen verworpen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overbrengingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
- 4.