

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

Adresse de l'installation : Av de Woluwe, Saint Lambert 47 Date du contrôle : 12/01/16
1200 Bruxelles
Type : studio 3^e et gauche Inspecteur : Bal A
Propriétaire : Duale Installateur : Algo bat
☒ N° TVA :
☐ N° C. Ident :
N° EAN
N° compteur 12654591

Type de contrôle : Art RGIE 270 ☐ 271 ☒ 271bis ☒ 274 ☐ 276bis ☐ 278 ☐ 86 ☒ 87/86 ☐ 87/88 ☐ 95 ☐ NET ☐ TT ☒

Distributeur : Sibelga Tension : 230 V Liaison comp / tableau : 10 mm² Protection Max : 63 A
Nombres tableaux : 2 Nombres circuits : 5 Prise de terre : ☐ boucle ☒ piquet RE : 22,8 Ω Ri GEN : 171,3 MΩ

DIFFERENTIELLES						Test x 2,5	
Δ : <u>300</u> mA	In : <u>63</u> A	I _{Δt} : <u>✓</u> kA ² s	Type : <u>A</u>	Circuits protégés	<u>5</u>	<u>0h</u>	<u>0h</u>
Δ : <u>30</u> mA	In : <u>63</u> A	I _{Δt} : <u>✓</u> kA ² s	Type : <u>A</u>	Circuits protégés	<u>5</u>	<u>0h</u>	<u>0h</u>
Δ : <u> </u> mA	In : <u> </u> A	I _{Δt} : <u> </u> kA ² s	Type : <u> </u>	Circuits protégés	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

DESCRIPTION INSTALLATION	Nombres circuits	Protection	Section	Nombres circuits	Protection	Section
<input checked="" type="checkbox"/> VOIR SCHEMAS	<u>2</u>	<u>C16 A 2p</u>	<u>2,5 mm²</u>			
	<u>2</u>	<u>C20 A 2p</u>	<u>2,5 mm²</u>			
	<u>1</u>	<u>C32 A 2p</u>	<u>6 mm²</u>			

Contrôle visuel (général) ☒ BON ☐ PB Contact direct ☒ BON ☐ PB Contact indirect ☒ BON ☐ PB
Raccordement ☒ BON ☐ PB Schéma correct ☒ BON ☐ PB ☐ PA
Liaisons équipotentiels sup ☒ BON ☐ PB Liaisons équipotentiels ☒ BON ☐ PB ☐ PA ☐ en attente
Eclairage / Machines ☒ BON ☐ PB ☐ PA

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES
à néant

CONCLUSION
☒ L'installation électrique est conforme au RGIE. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 12 / 01 / 2041
☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
☒ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
☐ L'installation électrique n'est pas conforme. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
☐ La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.

Pour le directeur, l'inspecteur : (nom et signature)

ACEG
Erkend keuringsorganisme - Organisme agréé
ALEXANDER BAL

Nombre annexe : 1