



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties	
☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw) wijziging - uitbreiding (AREI art. 270)	
☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)	
☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)	
☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)	

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	AG. VESPA		Voornaam		Postnr	2140
Adres	BOTHASTRAAT 13		Gemeente	BORGERHOUT		
Installateur	DE BEULE ANDRÉ		Gemeente	TOERZEKE		
BTW-nummer	BE 0646412255					
of identiteitskaartnr.			Uitreikingsdatum	1-1-		
Plaats van onderzoek			Postnr.	2140		
Adres	BOTHASTRAAT 13		Gemeente	BORGERHOUT		
EAN-code			Elektriciteits- verdelers	EANDIS		
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten		☒ wooneenheid (huis, appartement, andere)		☐ huishoudelijke werkeenheid	
		☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	2x230V	1x 2P AUT 25A	2x2x4mm ²
Ø voedingskabel (mm ²)	10mm ²	5x 2P AUT 20A	2,5mm ²
I _{nom} aansluiting (A)	MAX 40A	2x 2P AUT 16A	1,5mm ²
Type aig. schakelaar	DIFF ALG	1x 2P AUT 6A	1,5mm ²
Aantal borden	1	VIA 2P DIFF 40/0,03A	
Aantal eindstroombanen	16	5x 2P AUT 20A	2,5mm ²
Type aardelektrode	LV5	2x 2P AUT 16A	2,5mm ²
Algemene diff.stroom.inr.	2p40/0,03A		
Bijkomende diff.stroom.inr.	2p40/0,03A		
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):			

Meetsapparaat: meetapparaat waaraan de meetapparatuur is aangesloten		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig procedure: TP-E-01	
Aardspreidings- weerstand:	3,2 Ω	Isolatiweerstand (250-500/1000V):	> 1 MΩ
Werking differentieel- stroominrichting:		☒ OK	Continuïteit PE- geleiders & equipot.: ☒ OK

Inbreuk(en) (AREI-art. 271) / Bemerkingen (opm.)
GEEN
OPM: KEUKEN, BANKKATIER EN VERLICHTING NOG NIET GEPLAATST.
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.): RAP

Bepalen	
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) aandraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)	
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór:	
Volgend controle- bezoek uiterlijk op	22.12.2016
Agent-onderzoeker (naam, nr. handtekening)	
Datum onderzoek	22.12.2011

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde