



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Imea

Nr teller : 3472108

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 22/0624/05

EAN
code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Ten Heydestraat 124 2100 Dourne

Eigenaar

Propriétaire :

Sofin Joseph

Adres

Adresse :

Van Eycklei 13 2018 Antwerpen

Installateur :

Iden + best. install.

BTW / TVA : 0836.771.131

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

08/06/12

Ik. / C.I. :

Inspecteur: De Smedt Kunt

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart3° verdiep ☐

Spanning : 2x230V

Tension

Meter / bord verbinding

Liaison compteur-tableau :

XxB 2x10²

Max. beveiliging : 50A

Protection max. :

Aardelektrode : Remmen

Electrode de terre : 5,3 Ohm

Isolatie : 17,4

Isolement : 17,4

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux : 2

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 2+14		TestIn		I.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	ΔIn (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A II	Kopddif → Alle kruingen		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
40	300	A II	Bijk. dif → Bord 3° verd.		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
40	30	A II	" " → 4 kruingen		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK

Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒ NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☒ NOK ☐

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

GEEN

Besluit / Conclusion

De installatie is -- conform met het AREI

en mag -- in dienst blijven.

L'installation est -- conforme au RGIE

et peut -- rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is vervaardigd met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het éénheidschema en opstellerschema worden voor gezien getekend en

nemen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont

conforme avec l'installation.

Overeenkomstig art. 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken

te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden genomen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen

gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Hierbij wordt verwezen naar de voorschriften van de wetgeving.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires doivent être réalisés sans délai pour que les installations restent en service.

Les infractions constatées doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service, les installations restent conformes aux prescriptions de la réglementation.

Het controlebezoek door ET voorzie door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op:

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:

Het controlebezoek voorzie door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 15 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 15 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
256bis AK 18 m	276bis HK	274 HK
271 AK	271 HK	
276 AK	271 HK	

ELECTRO-TEST
KURT DE SMEDT
Inspecteur
GSM 0373/66 23 14

Rapp. EIS/EN 104

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
HBC: 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBE33BE 0434.433.603
APR Brussel