

CONFORMITEITSATTEST / CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Bel Tankservice part of Bel Group BV
Rotselaarspad 2A, 3220 Holsbeek
016 60 16 40
www.beltankservice.be
www.belgroup.be • info@belgroup.be
BE 0506.938.331



BEL TANKSERVICE

VOLGNUMMER ATTEST 528

TECHNICUS

naam: ☒ Scherens Frank SV07801
☐ Scherens Domien SV07848
datum controle: 24/5/2023
arbeidsduur: 1:45 min

KLANT

☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming

naam: Van den Eynde Karel
straat en nummer: Kasteelstraat 44
postcode en gemeente: 3000 Herent
tel: _____ gsm: _____
e-mail: _____

Adres opslagtank indien verschillend van klant

☐ N.v.t.

naam contactpersoon: _____
straat en nummer: Kasteelstraat 43
postcode en gemeente: Herent
tel: _____ gsm: _____
e-mail: _____

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier: ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 13500 L
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L ☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

onderneming:

☐ ingedeeld, inhoud: _____ L ☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

☒ ondergronds
☐ bovengronds

☐ groeve
☐ niet-toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere: _____

☒ cilindrisch
☐ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere: _____

☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 1601 1975

tanknummer: _____

gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere: _____

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____

merk: _____

fabricagenummer: _____

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____

☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.

norm: _____

☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlare).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest: _____

☒ aanwezig, datum: 26/7/2021 9:09

☐ niet aanwezig

Visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtput	☒ oké ☐ niet oké
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ oké ☐ niet oké
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ oké ☐ niet oké
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee
☐ aanwezig	waterdicht	☐ oké ☐ niet oké
☐ niet aanwezig	koolwaterstofdicht	☐ oké ☐ niet oké
☒ n.v.t.	algemene staat	☐ oké ☐ niet oké

leidingen en toebehoren

aansluitingen (ontluchting, vulling)	☐ oké ☐ niet oké
staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ oké ☐ niet oké
uitmonding leidingen	☒ oké ☐ niet oké
staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ oké ☐ niet oké
stookoliefilter	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ oké ☐ niet oké

andere toebehoren: _____

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie, ...)	☐ oké ☐ niet oké
	algemene staat tank	☐ oké ☐ niet oké
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ oké ☐ niet oké
	organolectische verontreiniging	☐ oké ☐ niet oké

opmerkingen:

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ oké ☐ niet oké

opmerkingen:

groeve / prefabconstructie / andere ☒ n.v.t. ☐ oké ☐ niet oké

opmerkingen:

beproeving deel I

waarschuings- of overvulbeveiligingssysteem	aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
			oké	niet oké
fluit	☐	☐	☐	☐
elektrische sonde	☒	☐	☒	☐
andere:	☐	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering

(bijlage 5.17.4 van titel II van het Vlare)

☒ uitgevoerd

hoeveelheid water: 0 cm

pH: _____ (< 6, inwendige inspectie vereist)

geleidbaarheid: _____ mS/cm (> 300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)

bezinsel / slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)

☐ oké ☐ niet oké

☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ oké ☐ niet oké ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: <i>Te hoog</i>				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3 van titel II van het Vlaamse)	permanent: ☐ oké ☐ niet oké	op basis van: ☐ fluïdum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:	controle werking:	☐ oké ☐ niet oké	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	akoestisch of visueel alarmsignaal				
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon boven het vloeistofniveau: <i>-5</i> dBpV onder het vloeistofniveau: <i>-37</i> dBpV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode:	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
☐ opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☐ oké	☐ niet aanwezig ☐ niet oké	☒ n.v.t. opmerkingen:		
peilmeting	peilstok mechanisch pneumatisch hydrostatisch ultrasoon andere:	aanwezig ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	niet aanwezig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	controle werking:	☒ oké ☐ niet oké ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTROLE EN BEPROEVING DEEL II (INGEDEELDE INRICHTING)

corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek:	☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
kathodische bescherming**:	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ controle: ☐ oké ☐ niet oké opmerkingen:
onderzoek van de staat van de binnenwand:	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ oké ☐ niet oké niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:

onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ oké ☐ niet oké

opmerkingen:

**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

ANDERE OPMERKINGEN / UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

EINDBEOORDELING

☒ groen De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

☐ oranje De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.

☐ rood*** De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

***Binnen de 14 dagen nadat een rode merkploaf of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu maatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING

Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onderwijd alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem of grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëdigd. In dit laatste geval wordt de toezicht-houder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: Indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

DE EERSTVOLGENDE CONTROLE moet gebeuren vóór *24 / 1 / 2018* ☐ n.v.t.

handtekening erkend technicus



handtekening klant

voor kennisname

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.