

Resp. client:  
N° commande.  
N° client:  
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: pascalpetta1953@gmail.com



OCB vzw  
Member of OCB Group

ProKo.: LS01  
N° rapport : 6335166  
N° rapp. prov.:  
Date: 30/09/2024

**Client / Mandant :**

PETTA PASQUALE  
RUE J LECLERCQ 38  
4610 BEYNE-HEUSAY

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

**Organ. de contrôle:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 406 LORQUET ADRIEN  
**Propriété / exploit./gestionn.:** Nom: IDEM **Adresse:** IDEM  
**Installat. / respons. travaux:** Nom: IDEM **Adresse:** IDEM **T.V.A.:**  
**Adresse installation:** PETTA PASQUALE RUE JOSEPH LECLERCQ 38 BEYNE-HEUSAY 4610 **Cabine HT - privée:** Kies een item.  
**Type installation:** unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**  
**EAN nr.:** 5414 **Gestionn. Rés.:** RESA **Compteur:** 55262681 **Compteur nuit :**

**CONTROLE**

**Base:** AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

**Type:** visite de contrôle (chap. 6.5)  
Kies een item.

**Date installation:** ☐ avant 01/10/1981 ☒ entre 01/10/1981 et 01/06/2020 ☐ entre 01/06/2020 et 01/06/2023 ☐ dès 01/06/2023

**Dérogations: partie 8 du livre 1:** appliqué **et point 1 du sous-section 6.5.8.1:** appliqué

**Date:** 30/09/2024 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 30/09/2049

**Contenu:** Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

**Présence tension:** présente **Raccordement:** réseau aérien **Fourreau: /** **Plaque d'isolat.: /**  
**Tension nominal:** 1N400V **Protection max.:** 63A **Protection princip.:** aut. 2p 50A **Interr. princip.:** interr. diff. général  
**Liaison comptage-coffre de repart.:** **type câble:** VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Câble de raccordement au réseau:** **type câble:** VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Prise de terre** **genre :** individuelle **accessibilité :** en ordre  
**Électrode de terre:** **type:** barres **section:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Interrupteur Diff.:** **général:** 2p 63A/300mA **supplémentaire:** 2p 63A/30mA  
**Schéma unifilaire et plan de position:** voir annexe **références:**  
**Exécutée conform. aux schémas et plan:** en ordre **État du matériel fixe ou - à pose fixe:** en ordre  
**Installations spéciaux:** ☒ photovoltaïque ☐ piscine ☐ sauna ☐ aliment. véhic. électrique ☐ -  
**Ne sont pas encore placés:** ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau  
☐ luminaires ☐ principale - ☐ supplémentaire liaison équipotentielle  
**Nombre de tableaux:** 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 36

**VOIR SCHEMAS**

**RESULTATS**

**Résist. d'isolem. général:** 0.543 MOhm **Résistance de dispersion:** 22.09 Ohm  
**Bouton d'essai diff.:** en ordre **Boucle de défaut:** p.a. **Continuité PE et liaison équipotentielle:** en ordre  
**Protection contre les chocs électriques:** **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre  
**Protection contre la surintensité:** en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N | Néant

I | Néant

**CONCLUSION**

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.  
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.  
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

**CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)LORQUET ADRIEN  
0493/246124