

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65  
  
ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

**BTV OVL**  
**AGENT-INSPECT. PD06**  
**092524545**

O. ref.: PN-6  
U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR. 06670607/09

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN  
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: HP Ten Berg B30305  
St. Landalle Wijk 1200 (Brussel)

EIGENAAR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: BIDA Elektro Willems

Adres: Potgieterlaan 40 3018 Mechelen

INSTALLATEUR: Wan

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: ANB  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. 33713965  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 07-06-2007 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom: Type der lokalen: App. B3 03-05.

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting Aut. max 63A

Voedingskabel hoofdbord: 6 X 16 mm<sup>2</sup>

Alg. schakelaar: type Diff 63A/30mA

Type van de aardelektrode: lus baren - pennen - horizontale geleider

Schema ITT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 1.10 Ohm; RI tot 210.00 MOhm

BESCHRIJVING: Zie eindrapportage + situatieschema.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: GEEN.

Note: n: Val. ng niet geplaatst.

PROCES-VERBAAL VAN HET  
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK  
  
gezien op 210607  
  
de aangestelde van de stroomverfeler  
naam: OFC 376  
handtekening: [Handtekening]

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: Zie keerzijde. ①

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07-06-2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - De installatie is niet conform.
  - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden omdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening

De directeur,