

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 180634
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: jozef.de.weerdt2@telenet.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6418231
Voorl. verslagnr.:
Datum: 14/02/2025

Klant / Opdrachtgever:

DE WEERDT
KOEKOEKSTRAAT 32
2627 SCHELLE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 306 VAN PAESSCHEN RUDI
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: VAN BRABANT **Adres:** UNO-LAAN 110 2620 HEMIKSEM
Installateur/verantw. werk: Naam: DE WEERDT BV **Adres:** KOEKOEKSTRAAT 32 2627 SCHELLE **B.T.W.:** BE0788676316
Adres installatie: VAN BRABANT UNO-LAAN 110 HEMIKSEM 2620 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:**
EAN nr.: 541449500001155080 **Netbeheerder:** - **Teller nr.:** 1SAG1100933412 **Nachtteller nr.:** -

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ☒ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023
Afwijkingen: deel 8 Boek 1: toegepast **en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1:** toegepast
Datum: 14/02/2025 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 28/02/2050

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting: -	Wachtbuis: -	Isolatieplaat: -
Nom. spanning: 2 x 230V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: Aut. 2p/40A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB		aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB		aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Aardverbinding: aard: individueel		bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type: Lus		sectie: Cu 35 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA		bijkomende: 2p 40A/30mA	
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage	referentie:		
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde		Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna		☐ voeding elektrisch voertuig	☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.		☐ verlichting	☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -		☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	14	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 23,8 MOhm	Spreidingsweerstand: 16,46 Ohm
Testknop diff.schak.: In orde	Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde	onrechtstreekse aanraking: In orde
Bescherming tegen overstroom: In orde	Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: In orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen


BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf