

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibels

Nr teller :

N° comp :

336 8878

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N° : 801289

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	⊗	○	○	○	○	○	○	○	⊗	○	⊗	○	○	○

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

BOULEVARD DU JUBILÉ 131

Eigenaar

Propriétaire :

MME KATJ N.

Adres :

Adresse :

1080 Bxl.

Installateur :

KROES Bruno

BTW / TVA : 545462968

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

20/11/11

Ik. / C.I. :

Inspecteur : P. W. de V.

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Apart. REZ

Spanning : 230V

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

63V/15A

Max. beveiliging :

Protection max. :

63A

Aardelektrode :

Electrode de terre :

Piombits

Isolatie :

Isolément :

0,86

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		TestΔIn		ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
63	200	A	A-O		○	○	○	○	○	○	○
63	30	A	A-E		⊗	○	⊗	○	○	⊗	○
					⊗	○	⊗	○	○	⊗	○
					○	○	○	○	○	○	○
					○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK

Contrôle visuel : générale : ⊗

NOK

directe aanraking : OK

NOK

Indirecte aanraking : OK

Contact indirect : ⊗

NOK

Aansluitingen :

Raccordements :

OK

NOK

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK

NOK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

NIEMAND

VISUM :

Datum/date : 16/08/2011

SIBELGA

Besluit / Conclusion

De installatie is niet conform met het AREI
en mag niet gebruikt in dienst blijven.
L'installation est non conforme au RGIE
et peut ne pas temporairement être mise en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conformes avec l'installation.

- Gevolgkomst artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après la date de contrôle.
- o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 20/11/11
- o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
- o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
- o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
○	○	○	○	1
271 AK		271 HK		
○		○		
276 AK		276 HK		
○		○		