

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 104770
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0471235871
e-mail: braero70@gmail.com

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5427971
Voorl. verslagnr.:
Datum: 28/07/2020



INSP-205



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
RBTS
BREDABAAN 766
2990 WUUSTWEZEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 530 CUYPERS VINCENT
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Adres:
Installateur/verantw. werk: Naam: RBTS Adres: BREDABAAN 766
2990 WUUSTWEZEL B.T.W.:
Adres installatie: RBTS CARNOTSTRAAT 146 ANTWERPEN 1 2000 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID:
EAN nr.: Leverancier: Teller nr.: Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5) Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 05/08/2020 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/08/2045 Installatiedatum: vóór 01/10/1981

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt
Nom. spanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: DNB Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: VFVB aantal geleiders: 4 doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 + 25 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 7

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0,567 MOhm Spreidingsweerstand: 8,68 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde