

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 04/10/2021

ID-label: Celestijnenlaan 3/12 3001 Heverlee

Inspecteur: Jan Clauws

B.T.W. nr.: -

Serie Nr.: 19210808

Mentor: KevinD

Klantreferentie: -

Installateur: Ruben Derwael

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Celestijnenlaan
Huisnummer 3
Busnummer 12
Postcode 3001
Gemeente Heverlee
Land België

Eigenaar

Naam Derwael Ruben
Straatnaam Celestijnenlaan
Huisnummer 3
Busnummer 12
Postcode 3001
Gemeente Heverlee
Land België

Installateur

Naam Ruben Derwael
BTW nr. -
Telefoonnummer 0472857454
E-mail derwaelruben93@gmail.com

Type : appartement

Abbeiding schakel- en verdeelbord:

EA : 54144



Teller Nr.: : 5705235

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 2

Spanning: 1~230V
Aantal kringen: 12


Controlebezoek van een huishoudelijke installatie van na 1981 die bij de gelijkvormigheidscontrole of het controlebezoek in overtreding was met de voorschriften van (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.3.2. en en 4.2.3.

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 86,7 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 17,93 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
7	C	16		2	2,5
2	C	32		2	6
4	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen) OK
Aansluitingen OK
Equipotentiale verbindingen OK
Continuïteit OK

Directe aanraking OK
schema in bijlage door Aceg vzw NA
Doorsnede geleiders OK
Verlichting / toestellen NVT

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 4/10/2046
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Jan Clauws

Jan Clauws

ACEG VZW - #191

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 4/10/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

