

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 • 5032 Gembloux • Belgique • tél: +32 81 432 611 • gembloux@vincotte.be

Personne à contacter: GEOFFREY DEPREZ, Electricité

• Nos coordonnées

Rapport N°: GEM/17/61220387/00/FR/000

Réf. contrat: 2254258/1000

• Vos coordonnées

Réf:

• Données d'intervention

Lieu: Gîte

El Tave,

6940 Durbuy

Date: 18/08/2023

Effectuée par: HALET ALAIN/MR

Mr Stéphane DORTU

El Tave, 1

6940 Barvaux-sur-Ourthe(Durbuy)

Belgique

RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION

INSTALLATION : Gîte

NOTE 1 : Nous attirons votre attention sur le Livre IV du Code du bien-être au travail qui définit les prescriptions minimales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les équipements de travail existants (machines, appareils, outils ou installations), en tenant compte de l'état d'évolution de la technique.

Ceci inclut l'équipement électrique des machines et les installations électriques.

Nos services sont à votre disposition pour des informations additionnelles.

BASE DE L'EXAMEN

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes:

- RGIE - ARRÊTÉ ROYAL DU 08/09/2019 ÉTABLISSANT LE LIVRE 1 SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION, LE LIVRE 2 SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À HAUTE TENSION ET LE LIVRE 3 SUR LES INSTALLATIONS POUR LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (M.B. 28/10/2019)

RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
- II. MESURES / ESSAIS
- III. INFRACTIONS
- IV. REMARQUES
- V. TABLEAUX

CONCLUSION

- L'installation électrique dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies ci-avant.
- Nous vous invitons à tenir compte des observations et/ou recommandations reprises dans le présent rapport.

Ing. J. WINDEY
Directeur Général

Date d'émission : 28/08/2023

Nombre de pages : 3

Annexe(s) : 0

Distribution : or. 1 par mail
cc. 0

I. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

1. Généralités

Article(s) de référence

Livre 1 (AR 08/09/2019 - MB 28/10/2019) : Installations électriques non-domestiques à basse tension et à très basse tension

Schémas de mise à la terre :

Schéma TT

Lieu(x)/transfo / Source

Depuis CPT GRD

Tension(s) de service :

Tension de service : 3N400/230V

Lieu(x)

Sur toute l'installation contrôlée.

2. Facteurs d'influences externes

Selon l'information qui nous a été communiquée, les influences externes spécifiques sont mentionnées dans un ou plusieurs documents.

Réf : Document des influences externes n° Gite Dortu du 2018

3. Description

Schémas des circuits : sur place.

Plans de position : sur place.

Plans de position des prises de terre : Dérogation Partie 8.

Il n'y a pas d'installations de sécurité et/ou critiques suivant l'information de Luis trezgueres

Application des dérogations de la Partie 8.

CPT GRD 20034240 / 400 Volts

Diff général 40A/300mA -- 10 circuits terminaux.

II. MESURES ET ESSAIS

1. Dispositifs de mise à la terre

Une boucle de terre

Mesure déconnectée 11Ω

Emplacement du sectionneur de terre : Garage

2. Mesures d'isolement

Les mesures effectuées ont donné des valeurs suffisantes

3. Appareils de mesure

Appareils de base dont l'agent est titulaire.

4. Divers

Néant



III. INFRACTIONS

Néant

IV. REMARQUES

F1 L'installation électrique doit etre réalisée avant: voir législation communale.

V. TABLEAUX

Néant