



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

BTV. OVL.

0497.527.364

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index : \_\_\_\_\_

O. ref.: DW 264

U. ref.: \_\_\_\_\_ VERSLAG NR. : 264/100909/01

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE : Zuidebeek 48

9120 Gevelen - waas

EIGENAAR : Pieter Hasea

Adres : \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER : Zout Naes electro

Adres : Kloosterheide 1, 9120 Gevelen - waas

INSTALLATEUR : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

BTW of IK : BE 0376.265.633

Datum van het onderzoek : 02.09.2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : woning

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting aut 63 A

Voedingskabel hoofdbord : 2 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type DS.63A/300mA/2P.

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 17 ; RA : 20 Ohm; RI tot 3 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING : zie eenduidingschema + situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

NOTA:	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
<u>enkel bereikbaar en zichtbare delen werden gecontroleerd.</u>	gezien op _____
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam : _____
	handtekening : _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

**BESLUIT**

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 02.09.2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER : DW 264  
nr. + naam + handtekening

De directeur,