

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

Ref. verslag

RAP

11/25/12 - JT

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



 Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie
(nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	Vino Inno	Voornaam		Postnr	2640
Adres	Antwerpse straat 106/18.		Gemeente	Mortsel	
Installateur	Smet Leen / Te fact.		Gemeente	Beveren	
BTW-nummer	BE 0473782642				
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	__ / __ / ____		Gemeente
Plaats van onderzoek	Vino Inno App 3 ^e R.		Postnr.	2640	
Adres	Antwerpse straat 106/18		Gemeente	Mortsel	
EAN-code	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		Elektriciteits- verdelers	Mortsel	
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	2x230V	2x 2p Aut 16A - 1,5mm ²	
Ø voedingskabel (mm ²)	10mm ²	1x 2p Aut 25A - 6mm ²	
I _{nom} aansluiting (A)	max 40A	12x 2p Aut 20A - 2,5mm ²	
Type alg. schakelaar	DIFF.		
Aantal borden	1		Via 2p Diff. 40A / 32A.
Aantal eindstroombanen	21		
Type aardelektrode	bus	12x 2p Aut 16A - 2,5mm ²	
Algemene diff.stroom.inr.	40A/0,3A	5x 2p Aut 20A - 2,5mm ²	
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A/0,3A		
Vaste verwarmings toestellen (aantal - kW) :			

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is				Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidingsweerstand :	3,24 Ω	Isolatiweerstand (250-500-1000V) :		M Ω	Werking differentieelstroominrichting :	OK /NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.: :	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)	
	geen
opn.	keuken, badk. meub, verlicht. armat - nog niet geïnstalleerd
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP / -	

Besluit	
☒	De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïviseerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
☐	De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	12 m 2040	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek:	12 m 2040
--	-----------	--	--	---------------------	-----------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

68970