



RAPPORT DE MISE EN SERVICE ET/OU CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

Données générales

Lieu du contrôle:	Rue du Sondart 19 étage 2 , 7500 TOURNAI		
Propriétaire:	SPRL IMMOBILIERE ABITA		
Client:	Immo Abita,Avenue des Cerisiers 95, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT		
Type de locaux:	Appartement	Distributeur d'énergie: ORES	
Code EAN::	541 44		
Installateur:	/		
N° TVA:	/	ou n° carte ID: /	Émis à: / le /
Agent-visiteur:	Mathias Plumet	Date du contrôle: 22/11/2019	

Type de contrôle

Conformément aux exigences (conditions) des normes applicables	
Type contrôle:	NBN D 51-003 + A1(2014) / NBN B 61-002
Spécification:	Pression de service jusqu'à 100 mbar et diamètres jusqu'à DN50
Info complément:	/
Réinspection à:	/

Données générales de l'installation de gaz

Type d'installation:	Existante		
Compteur placé:	Oui		
Numéro du compteur:	95921634	Index: 46866.954	Q _{max} 6 m³/h Classe: G4
Type du gaz:	Gaz H (20 mbar)		
Nombre des appareils connectés:	1		

Calculs et mesures

Perte de charge appareil <= 1 mbar:	/
Exécution de l'essai d'étanchéité:	Sur l'ensemble de l'installation Avec le manomètre
Pression ou index au début de l'essai:	150 mbar resp. liter (*)
Durée de l'essai d'étanchéité:	10 minuten (**)
Pression ou index à la fin de l'essai:	150 mbar resp. liter (*)
Localisation des fuites:	/

(*) Pression en mbar en utilisant le manomètre / Index en litres en utilisant le débitmètre

(**) Exécution avec le débitmètre: au moins 10 minutes pour des compteurs type G4/G6 ; ne pas applicable aux compteurs de gaz supérieure ou égale à G16

Contrôles

L'essai d'étanchéité:	En ordre	Placement des conduits d'évacuation:	En ordre
Placement des tuyaux:	En ordre	Schémas:	/
Placement des appareils:	En ordre		

Conclusion : L'INSTALLATION EST CONFORME A LA BASE DU CONTROLE	L'installation doit de nouveau être contrôlée: avant le: après toute modification ou extension	
NOMBRE Schéma(s) isométrique(s): Non D'ANNEXES Fiche(s) technique(s): Oui Autres: /	L'AGENT-VISITEUR:	

Visa de l'organisme de contrôle

ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Description de l'installation (tuyaux et appareils)

TUYAUX CU 22 EN PARTIE APPARENT

CHAUDIERE VAILLANT ECOTEC PLUS VCW 296
TYPE C
P 30 KW

CONSTATATIONS: Remarques

- GA : Pas d'infractions.
- GA1 : Le schéma isométrique et le rapport de conformité doivent être gardés obligatoirement dans le dossier de l'installation de gaz.
- GB1 : Le contrôle ne comprend que les parties visibles de l'installation.

CONSTATATIONS: Infractions