



AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 811

Code PC Regi. ☐ A

9de Verkeers Agents

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
 Naam, Voornaam: Freymen
 BTW nr: 703 108 062
 of Identiteitskaartnr:
 Stroomleverancier: Electabel
 Meter nr: stand
 Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☒ nachtarief -
 VERSLAG nr: P0222 1601 B
 Lid nr: 1601 Ontvangstbewijs nr: 1601
 Installatie: Naam: Ryphs NV
 Adres: 2310 Ryphs NV
 Datum onderzoek: 29.12.2003
 Eigenaar of aangestelde: Tel.
 Naam, Voornaam: Ryphs NV
 Adres: J. Ryphs str 66 Meer
 Aanvrager: Freymen

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier
 Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: A Type: Man 200311
 Omschrijving aansluiting: ontwerpansluiting Kabeltype: EXUS Doorsnede: 4 x 25 mm²
 Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14
 Type aardelektrode: leus Spreidingsweerstand: 4 Ohms Algemeen isolatieniveau: 50 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>Three schemas</u>		

INBREUKEN (voor de betekenissen van de nummers zie keerzijde)

Green

De hoofd differentieel was werd (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 29/12/2003 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS (MAG) MAG NIET ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenissen van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Oversienkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Eijlagen: 2
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agn. nr., Handtekening

De Verkeers Agents