



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- ☒ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
Teller nr. 1261 79 36
Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 288/15-12-15/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2390 Turnhout
Wanderstraat 23 + 23 1V

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Betho NV

Adres: 2300 Turnhout

INSTALLATEUR: _____

Adres: Begeersstraat 10

BTW of IK: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 15/12/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid Type der lokalen: app + handelsruimte

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86 + 87

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting out 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A 300mA

Type van de aardelektrode: bus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 3; Aantal eindstroombanen: 32; RA: 8 Ohm; RI tot 7,1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

- * stoppe te plaatsen of conforme hoogte of te verwijderen
- * verbindingen te beschermen of te openen
- * stoppe open type op houten ondergrond niet toegelaten
- * verbindingen in lusterstelsel niet toegelaten
- * ontbrekende of tekortkomingen plaatsen of voorzien
- * lucht 3 geleiders aansluiting verbeteren
- * schema's te vervolledigen (zie lucht 3)
- * stoppe niet perpendic te verbinden met aardlijn (overheids)
- * geen verbinding op gas aan te brengen
- * verke verbodsmateriaal te voorzien
- * niet gebruikte geleiders (te beschermen) geleideruitlaten te beschermen
- vervolg zie bijlage

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

de aangestelde van de stroomverdelers

handtekening:

BESLUIT

- ☐ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☒ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 15/12/2020 / 2016

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

288 PV6



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,



BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

REGIONAAL KANTOOR

Opdrachtgever :

Betho NV
2300 Turnhout
Begijnenstraat 10

Datum van verslag :

Datum van onderzoek :

Plaats van het onderzoek :

2300 Turnhout
Werendestraat 23-23 1v

U. ref. :

O. ref. :

TITEL:

VERSLAGNUMMER : 258/15-12-15/06

1. Algemene beschrijving

2. Onderzoek

3. Resultaten meting

4. Vaststellingen/Nota's

5. Besluit

- * beschadigde kabels - schakelaars en dergelijke materialen vast te monteren
 - * vloerstopcontacten moeten van conforme type zijn
 - * na te kijken: alle vochtige buizen geplaatst weten diff 30 m4
 - * juiste symbolen te gebruiken op schema's (-teken)
- Nota berekening van 08/000503/03+04