



200-INSP

RAP-E-LV-R-01 v01

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Rue des Semailles 14/4 - B4400 Flémalle - Belgique

Tél. : + 32(0) 4 234 17 00 - Fax : +32(0) 4 234 17 80

inspection.belgium@socotec.com www.socotec.be

TVA n° BE 0406.671.312

ING : BE37 3400 2981 6828 - BNP : IBAN BE25 2400 3255 1382



SOCOTEC

SOCOTEC BELGIUM ASBL

☒ Définitif

Nom du client : ADCOL

Adresse : Graedt 18

Code postal : 4880

Ville : AUBEL

Personne de contact :

Madame Adelaire Agnes

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE À BASSE TENSION ET TRÈS BASSE TENSION

(Livre 1 - AR08/09/2019)

Résultat du contrôle : ☒ Conforme

Demandeur : ADCOL

Propriétaire / exploitant ou gestionnaire : Adelaire Agnes

Adresse de la visite : Graedt 18 - 4880 AUBEL

Responsable des travaux : /

Réf. Client : ADCOL

Description de l'équipement visitée :

Unité d'habitation et chambre d'hôte: conformité

Nom et visa du demandeur pour réception.

N° Client : ADCOL

Mission réalisée le : 10-06-20

N° Chrono : #####

Date du rapport : 10-06-20 Référence du rapport : -N° CHRONO-N°SocoVision#

N° d'affaire : /

N° SocVision : 22284

Important :

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à SOCOTEC BELGIUM qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi indiquée en page de garde, le contenu du présent rapport est considéré comme définitivement validé.

SOCOTEC BELGIUM ASBL

14/4, rue des Semailles
4400 Flémalle

Tél: +32 (0)4 234 17 00

E mail : inspection.belgium@socotec.comwww.socotec.be

N° de TVA : 04 106 671 312 - N° NISS 665022 263 37



200-INSP

Vérificateur : G. LATOUR

Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,

Le Directeur du S.E.C.T

Ing. A. BRUET



200-INSP

RAP-E-LV-R-01 v01

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Rue des Semailles 14/4 - B4400 Flémalle - Belgique

Tél. : + 32(0) 4 234 17 00 - Fax : +32(0) 4 234 17 80

inspection.belgium@socotec.com www.socotec.be

TVA n° BE 0406.671.312

ING : BE37 3400 2981 6828 – BNP : IBAN BE25 2400 3255 1382



SOCOTEC

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Rapport N : 22284

Agent Visiteur : G. LATOUR

Résultat du contrôle : ☒ Conforme

Date du contrôle : 10-06-20

Date d'émission du rapport : 19-06-20

Nombre d'annexe(s) : 0

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE À BASSE TENSION ET TRÈS BASSE TENSION (Livre 1 – AR08/09/2019)

Demandeur : ADCOL

Propriétaire / exploitant ou gestionnaire : ADCOL Adresse : Graedt 18 - 4880 AUBEL

Responsable des travaux : Klinkenberg Adresse : /

☒ N° TVA : BE067765472**1. Identification de l'installation :**

Adresse : Graedt 18 - 4880 AUBEL

Code EAN :

5	4	1	4	4	9	0	2	0	7	0	4	5	3	2	7	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

☒ N° compteur : 10136953 ☒ N° compteur (exclusif) nuit : 10028207Cabine HT privée : ☒ nonType d'installation : ☒ unité d'habitation**2. Données du contrôle (prescription(s) réglementaire(s))**Type de contrôle : ☒ conformité avant mise en usage (6.4.) ☒ modification - extension importanteDate de réalisation : ☒ à partir du 01/10/1981 et avant le 01/06/2020Dérogation(s) partie 8 Livre 1 : ☒ installations ancien RGIE (8.2.2.)

3. Données de l'installation

Un (AC) : ☒ 3N400V

Prise de terre ☒ piquets de terre

Type de schéma de mise à la terre : ☒ TT

Canalisation d'alimentation tableau principal : section 4 x 10mm² - Type EXVB

Protection de branchement : IN 51 A ☒ I_{max} autorisé pour la validité du présent rapport

Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits (réserves compris) : 31

Type de coupure générale : ☒ int. différentiel

Différentiel(s)	I _n (A)	I _Δ (mA)	Type	Circuit(s) protégé(s)	Différentiel(s)	I _n (A)	I _Δ (mA)	Type	Circuit(s) protégé(s)
1	63	0,3	A	Tous					
1	63	0,03	A	9					

Annexe(s) descriptive(s) : ☒ sans objet

☒ Référence des schémas et plans annexés : Klinkenberg EP - 5 folios 01/03/18

4. Résultats du contrôle (mesures, essais et visuel)

Prise de terre : 9Ω	Isolement général : 0,701MΩ	Continuité PE : <input checked="" type="checkbox"/> ok	Liaisons équipot. : <input checked="" type="checkbox"/> en attente
Contacts dir. : <input checked="" type="checkbox"/> ok	Contacts indir. : <input checked="" type="checkbox"/> ok	In prot/Section conducteurs : <input checked="" type="checkbox"/> ok	Schémas : <input checked="" type="checkbox"/> ok
Matériel mobile : <input checked="" type="checkbox"/> sans objet	Diff. : bouton test : <input checked="" type="checkbox"/> ok	Boucle de défaut : <input checked="" type="checkbox"/> ok	Matériel fixe : <input checked="" type="checkbox"/> sans objet

INFRACTIONS : (voir code en annexe) ☒ Néant

REMARQUES : Les prises sans broche de terre ne peuvent pas être utilisées pour l'appareil de classe 1.

NOTES : Référence rapport précédent : LOL/1831/15 du 01/03/18.

5. CONCLUSION :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le : 10-06-45

☒ Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ☒ étaient scellées.