



AIB-VINCOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**

Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen

Tel: +32(0)3 221.86.11 - Fax : +32(0)3 221.86.12 - E-Mail : antwerpen-limburg@vincotte.be

Contactpersoon: CHRISTOPH VANDERBIST ,

• Onze gegevens
Verslag nr.: ANT / 17 / 30421599 / 00 / NL / 010
Klantref.: 100244670
Contractref.: /

• Uw gegevens
Ref.: Eric Van Aerden /

• Interventiegegevens
Plaats: Appartement: Hardenvoort, 7 2060 Antwerpen
Datum: vanaf 28/08/2015 tot 17/09/2015
Uitgevoerd door: CHRISTOPH VANDERBIST (4748)

Impuls-E bvba

Antwerpsesteenweg, 21
2950 Kapellen
Belgie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:

Adres: Hardenvoort 7 Post nr.: 202 Stad: 2060 Antwerpen

Tel:

- **Eigenaar of beheerder**
- **Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk**

Naam: Impuls Voornaam:

- **Plaats type**
Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: ingebruikname
- Art 86

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 01/09/2040. (*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 27.9 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 67.3 MOhm.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:
kWh meter nr.:

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 230 V
Maximale nominale stroom: 40 A
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 10 mm²
Type aardelektrode: aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40A - 300mA
Aantal borden: 1
Aantal eindstroombanen: 14
Bord(en): zie bijlage(n)
Situatieschema('s): zie bijlage(n)
Eëndraadsschema('s): zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R-O-F Verlichting nog te plaatsen, keuken en badkamer nog af te werken.

- Bestaande installatie

ANDERE BIJLAGE(N)