



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☒ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
Teller nr. _____
Index : 003

U. Ref.: _____ O. Ref.: 00700 Verslagnr.: 20100818/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 1111111111 131 A 22
0190 31111111
EIGENAAR : _____
Adres : _____
OPDRACHTGEVER : Gavin Sapphe electrics
Adres : Uutendael 20 9170 Zeven-vaen
INSTALLATEUR : _____
Adres : _____
BTW of IK : BE 0891 555 401

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek : 18.08.14 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen : appartement

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type 25 uA 1300mA / 2p

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider - Schema : TT

Aantal borden : _____ ; Aantal eindstroombanen : 16 ; RA : 93 Ohm; RI tot 250 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: geenheid- en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

alle behalve elektrische- en zichtbare delen werden gecontroleerd

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18.08.19 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

BTV
D. Waterschoot 264
0437 52 73 64



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,