

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20231117011007 Datum onderzoek: 17/11/2023 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie: Herkeuring op : 17/11/2048
 Plaats van onderzoek: Nieuwstraat 13, 9910 Knesselare (België)
 Eig./Uitb./Beh.: Geens-Verbeke - Nieuwstraat 13, 9910 Knesselare (België)
 Uitvoerder: Raes Vico - Kreckenstraat 16, 8380 Dudzele (België)
 Bedrijf: Ond nr : BE0830508456
 Type lokalen: Wooneenheid
 Doel onderzoek: 6.4 - Wijziging/uitbreiding - Gelijkvormigheid/indienststelling volgens AREI Boek 1 - KB 05/03/2023
 Installatie van: ☐ voor 1981 ☒ 1981 - 2020 ☒ 2020 - 2023 ☐ na 6/2023

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN:
 DNB: Imewo
 Nominale spanning: 3 x 400V + N
 Hoofdbeveiliging: tem 63A
 Voedingsleiding: 4 x 10 mm² XVB
 Elektrode type: Aardingslus
 Aantal borden: 1
 Aantal stroombanen: 17
 Waarde diff. inr: 300mA 63A - 30mA 63A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: OK
 Diff. testknop: NVT
 Diff. foutlus: NVT
 Bescherming RA/OA: OK
 staat vast elektrisch materieel: OK
 R isolatie: 5.87 MOhm
 R aarde: 6.64 Ohm
 Schema's: In bijlage



TOELICHTING

Volgens afdeling 8.2.2 - Afwijkingen AREI 1981 - 1/6/2020

De elektrische installatie is geschikt voor een verzwaring naar 3x400V+N tot en met 63A.

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 05/03/2023. De ADS werd verzegeld en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 17/11/2048 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20231117011007 Datum onderzoek: 17/11/2023 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Nathan De Kegel**

Datum vrijgave: 17/11/2023

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20231117011007 Datum onderzoek: 17/11/2023 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

