



AV-VINCOTTE ELEKTRO-Vereniging zonder winstoogmerk
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel: +32 (0)2 674 57 11 • fax: +32 (0)2 674 59 59 • info@avb-vincotte.be • www.avb-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resl. ☒

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Elektra 4 Technics

BTW nr: _____

of identiteitskaartnr: _____

Stroomleverancier: Netmanagement

Meter nr: _____ stand: _____

Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -

Meteraansluiting 2x230 Mix 40A

VERSLAG nr: 16 B1367-000

Lid nr: _____

Installatie: Naam: Appartement blok A 3.2

Adres: lange Sint Annastraat 38

B-2000 Antwerpen

Datum onderzoek: 06/03/2006

Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____

Naam, Voornaam: Elektra 4 Technics

Adres: Heveldekens 3

Aanvrager: B-2550 Kontich

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: automatisch

Omschrijving aansluiting: ondergrond Kabeltype: exub Doorsnede: _____ x _____ mm²

Voeding hoofdbord: 3 x 6 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14

Type aardelektrode: lun Spreidingsweerstand: 1,2 Ohms Algemeen isolatieniveau: 250 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>Zie schema's</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel was werd niet gelood

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 06/03/2006... evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS NIET CONFORMAAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN

DE INSTALLATIE WAS MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr. Handtekening

204

- 6 MAART 2006