

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma	
naam:	BEYST BVBA
straat en nummer:	HONDERDWEG 25
postcode en gemeente:	9930 WETTEREN
tel.:	09368-20-58 gsm:
fax.:	
email:	INFO@BEYST.BE
ondernemingsnummer:	BE 0468.302.241


volgnummer attest:	
technicus	
voornaam en naam: John Haegeman	
erkenningsnr.:	SV 06335
datum controle: 4 / 12 / 2024	
arbeidsduur: van u tot u	
adres opslagtank indien verschillend van klant N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postcode en gemeente:	
tel.:	gsm:
email:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 2400 L ☐ ingedeeld, inhoud: L		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuipung ☐ andere:	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☐ staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: / / 2022		tanknummer: 22-0585-1P	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.
norm:	
☐ inhoud:	☐ diameter: en lengte:
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaem).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest		☐ aanwezig, datum: / / 2022 ☐ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig inkuipung ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren:
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	
	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☒ ok ☐ niet ok	
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel I					
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaem)		aanwezig		niet aanwezig	
		aanwezig	niet aanwezig	aanwezig	niet aanwezig
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaem)	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☒	☐	☐
	andere:	☐	☒	☐	☐
hoeveelheid water: cm pH: geleidbaarheid: mS/cm bezinsel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja ☒ ok ☐ niet ok	(<6, inwendige inspectie vereist) (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) (ja, inwendige inspectie vereist)				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:	☐ ok	☐ niet ok		

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent: ☒ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☒ fluidum	☒ ok	☐ niet ok	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok	☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok	
		☐ overdruk	☐ ok	☐ niet ok	
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok	
		☐ andere:	☐ ok	☐ niet ok	
akoestisch of visueel alarmsignaal		☒	☐		
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
	☒ uitgevoerd				
	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBμV onder het vloeistofniveau: dBμV				
	☒ overdruk, drukverlies: mbar/h				
	☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h				
	☐ andere methode:				
	☐ opmerkingen:				
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.					
☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
		☐ ok	☐ niet ok	☐ ok	☐ niet ok
	peilstok	☐	☒	☐	☐
	mechanisch	☒	☐	☒	☐
	pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐
	ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	andere:	☐	☒	☐	☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee			
kathodische bescherming**:		☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig, opmerkingen: ☐ n.v.t.			
onderzoek van de staat van de binnenwand:		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok ☐ n.v.t. niet-destructief onderzoek wanddikte: mm ☐ uitgevoerd opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok			
opmerkingen:					
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
.....					
.....					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.				
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstering van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende kosten sterk opdraagt, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór/...../..... ☒ n.v.t.					
handtekening erkend technicus			voor kennisname		
					
handtekening erkend technicus			handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themes/vergunningen/praktisch/fao/stookolietanks/ .					