



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☒ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
Teller nr. 42334290
Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____

Verslagnr.: _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: _____

Laarstraat 42
3400 Landen

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 13/03/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle / controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uithreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid - Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.10.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V mono

Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type Diff 40A, 300mA

Type van de aardelektrode: bus-baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 4; Aantal eindstroombanen: 7+11+2; RA: _____ Ohm; RI tot 705 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: +5

BESCHRIJVING: Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

Green

Nota: - hoogkeuring na verkoop
- alle gebreken vermeld op vorig verslag (395/140110/04)
werde opgelost.

PROCES-VERBAAL VAN HET

GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: IMMEX IV-TRA-VTB

handtekening: _____

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/03/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

Plicht van de eigenaars, beheerders of huurders: zie keerzijde.

De agent-onderzoeker, 417
(nr., naam, handtekening)



voor de Directeur,