

A"S"C.	AUTONOME SECURITY CONTROLE Erkend keuringsorganisme	B E L A C V20-ENSP
---------------	--	--

KEURINGSVERSLAG**Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke laagspanningsinstallatie**

Reglementering : zie § 6 : "Voorschriften"		Werkinstructie E006	A"S"C. Procedure 23
Datum onderzoek : 14-11-2017		ID-nr : TP2017-1203	
Adres installatie : Frans Tempelstraat 8 bus 0.02 , B - 3500 Hasselt			
Eigenaar / DNG : Project Ohase			
Installateur	Elektriciteitswerken Janssens bvba , Sint Amandusstraat 52 , B - 3511 Stokrooie-Hasselt		BTW nr : BE 0885 307 419
Meettoestel	Metrel 3102		IDMT nr : 0
DNB	Infrax	EAN code	
Teller Nr		Index dag	Index nacht
Teller Nr			0

1.- KENMERKEN

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
230V	3	10	lus	
Automaat DNB	Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting	Voedingskabel : type en $\emptyset$	Borden	Eindstroombanen
40A max	40A 300mA	Exvb 4 x 150mm ²	1	15

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen na 01-10-1981	Installatie na 01-10-1981
Installatie	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie.	
Type van de lokalen	Appartement	
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.	

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

4.- NOTA's (vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, bijgevolg zijn ze van geen invloed op de besluitvorming.)

5.- BESLUIT

De elektrische installatie VOLDOET aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn 14-11-2042 . De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (De) ééndraads- en opstellingsschema(s) werd(en) geïllustreerd.

De inspecteur
Tim Peeters - TP

Vr. De directeur

Autonome Security Controle VZW		IBAN : BE32 7512 0493 7802		BTW nr : BE0826 131 776	
Maatschappelijke zetel	Ketelstraat 111, B - 3454 Rummen	Tf. : 0472/663700	Fax : 011/582961	Mail : info@belac.be	
Secretariaat	Singellaan 16 A, B - 3545 Halen	Tf. : 0483/429830		Mail : info@autonome-security.be	
A"S"C. - Documentnummer E006/10		Rev. : 5		20-02-2017	

6. Voorschriften (Uitgevoerde controles)	
a.	Het onderzoek gebeurde conform : - o De interne procedure 23 en werkinstructie E006. - o Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) volgens de hieronder vermelde artikels : • Art. 86, 270 & IEC 62305 – NBN 18 Art. 20 & voorschriften van de DNB.
b.	Controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
c.	Controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel, in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelborden.
d.	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking.
e.	Controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
f.	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat.
g.	Controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende verbindingen) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1.
h.	Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
i.	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
j.	Controle van overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

7. Plichten van de eigenaars – beheerders - huurders	
a.	Onderhavig verslag mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen waarvoor het werd opgemaakt, namelijk de titel van dit keuringsverslag.
b.	De geldigheid van dit keuringsverslag vervalt na een belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding van de elektrische installatie (AREI Art 270). De eigenaar, beheerder of huurder is desgevallend verplicht een nieuwe controle van de elektrische installatie uit te laten voeren.
c.	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht dit verslag van onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met het (de) ééndraadsschema (s) en situatieplan(nen).
d.	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
e.	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk dat personen is overkomen en dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Autonome Security Controle VZW			IBAN : BE32 7512 0493 7802		BTW nr : BE0826 131 776	
Maatschappelijke zetel	Ketelstraat 111,	B - 3454 Rummen	Tf. : 0472/663700	Fax : 011/582961	Mail : lassaut@telenet.be	
Secretariaat	Singellaan 16 A,	B - 3545 Halen	Tf. : 0483/429830	Mail : bureau@asc-controle.be		
A"S"C. - Documentnummer		E006/10	Rev. : 5	20-02-2017		