

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 20/11/2018

Inspecteur: Danny De Craim

Mentor: -

Installateur: -

ID-label: APP B 22

N° TVA:-

N° C. Ident:-

Marque et type d'appareil de mesure:
Fluke 1663

N° série:: 3808107

Adresse de l'installation:

Rue Venelle Robert Brout
Numéro 4
Code postal 1180
Commune Bruxelles
Type appartement

Propriétaire:

Nom LG Elec Sprl
Rue Rue Égide Van Ophem
Numéro 40
Code postal 1180
Commune Bruxelles

IN : 54

N° compteur: -

Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon les articles RGIE 270 et 86.

Distributeur: SIBELGA

Tension: 1N400V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombres circuits: 14

Ri GEN: 500 MΩ

Prise de terre: Boucle RE: 7,10 Ω

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I-t	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alles	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	-	-	Ok	Ok

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
2	C	16		2	1,5
11	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Contrôle visuel (général) ☒ BON ☐ PB Contact direct ☒ BON ☐ PB Contact indirect ☒ BON ☐ PB

Raccordement ☒ BON ☐ PB Schéma correct ☒ BON ☐ PB schéma en annexe par Aceg asbl ☐

Liaisons équipotentielles ☒ BON ☐ PB ☐ pas d'application ☐ en attente

Continuité ☒ BON ☐ PB Éclairage / machines ☐ BON ☐ PB ☐ PA

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Salle de bain à terminer

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme au RGIE. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 20/11/2043
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- ☒ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- ☐ L'installation électrique n'est pas conforme.. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- ☐ L'installation électrique n'est pas conforme.. La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.


Nombre annexe: 2



PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Danny De Craim

DE CRAIM DANNY

**Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI**

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Electrique du Service Public Fédéral concerné.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des améliorations majeures à l'installation, vous êtes obligés de faire une reinspection	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 20/11/2043	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.





20 NOV. 2018

QACEG
Dany De Craim

SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION
1	Appartement	10	Plancher
2	Escalier	11	Plancher
3	Garage	12	Plancher
4	Garage	13	Plancher
5	Garage	14	Plancher
6	Garage	15	Plancher
7	Garage	16	Plancher
8	Garage	17	Plancher
9	Garage	18	Plancher


1	Appartement	10	Plancher
2	Escalier	11	Plancher
3	Garage	12	Plancher
4	Garage	13	Plancher
5	Garage	14	Plancher
6	Garage	15	Plancher
7	Garage	16	Plancher
8	Garage	17	Plancher
9	Garage	18	Plancher

Lotissement Egide Van Ophem (PL 53)

PRE DE LA PERCHE CONSTRUCTION

1	Appartement	10	Plancher
2	Escalier	11	Plancher
3	Garage	12	Plancher
4	Garage	13	Plancher
5	Garage	14	Plancher
6	Garage	15	Plancher
7	Garage	16	Plancher
8	Garage	17	Plancher
9	Garage	18	Plancher

L22



SCHEMA UNIFILAIRE BLOC L22 APPARTEMENT..B.22

ACEG
Dany De Craim
20 NOV. 2018

Adresse de l'installation électrique
LOTISSEMENT EGIDE VAN OPHEM
EGIDE VAN OPHEM 40
UCCLE
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
LG-ELITE
DE LA GUINGUETTE 11 Boite 0/1
7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 1/2
Schéma unifilaire
Date: 17-11-18
2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: LG-ELITE

VOB 302.5

20 - 20A

20 NOV. 2018

QACEG
Qualité Assurée par l'Électricité Générale
 Danny De Craim

31

Adresse de l'installation électrique LOTISSEMENT EGIDE VAN OPHEM EGIDE VAN OPHEM 40 UCCLE VENELLE ROBERT BROUT, 4 Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur LG-ELITE DE LA GUINGUETTE 11 Boite 0/1 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	p. 2/2 Schéma unifilaire Date: 17-11-18 2 x 230V ~ 50Hz
Schéma dessiné par: LG-ELITE		