

## RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250313011005 Datum onderzoek: 13/03/2025 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

### ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie: Herkeuring op : 13/03/2026

Plaats van onderzoek: Jozef Nellenslaan 121 bus 12, 8300 Knokke-Heist (België) Newports Bay

Eig./Uitb./Beh.: Tonglet - Passage de l'Atelier 14 bus 0022, 5100 Jambes (Namur) (België)

Uitvoerder:

Bedrijf: Ond nr :

Type lokalen: Wooneenheid

Doel onderzoek: 6.5 - Controlebezoek volgens AREI Boek 1 - KB 03/10/2024

Installatie van: ☐ voor 1981 ☒ 1981 - 2020 ☐ 2020 - 2025 ☐ na 3/2025

### GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN:

DNB: Imewo

Nominale spanning: 230V mono

Hoofdbeveiliging: 40A

Voedingsleiding: 2 x 16 mm<sup>2</sup> VOB

Elektrode type: Aardingslus

Aantal borden: 1

Aantal stroombanen: 12

Waarde diff. inr: 300mA 40A - 30mA 40A

### METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: niet OK

Diff. testknop: OK

Diff. foutlus: OK


Bescherming RA/OA: niet OK

staat vast elektrisch materieel: niet OK

R isolatie: 65 MOhm

R aarde: 10.9 Ohm

Schema's: niet OK



### TOELICHTING

#### INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

| Groep                        | I/A/O/V | Omschrijving                                                                                                                                                               | Arei nr                                                                       |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Schema                     | I       | Eendraad en/of situatieschema van de installatie te voorzien of te vervolledigen. Bij een volgende controle kunnen er inbreuken op dit punt worden vastgesteld.            | 3.1.2.1. t.e.m. 3.1.2.4 -<br>3.1.3.1. t.e.m. - 3.1.3.3. -<br>5.1.6.1. - 9.1.2 |
| 2 Metingen                   | I       | De aardingspen van een of meerdere contactdozen zijn niet aangesloten op de aarding van de installatie. (Aanrecht keuken, wasmachine)                                      | 5.3.5.2                                                                       |
| 3 Schakel- en verdeelbord    | I       | De aanduiding van de stroomkringen, apparatuur en/of de spanningsaanduiding, enz. is afwezig, onvolledig of onjuist.                                                       | 3.1.3                                                                         |
| 4 Differentieel              | I       | Contactdozen zonder aardcontact niet voorafgegaan door een differentieelstroombeschermingsinrichting met een grote of zeer grote gevoeligheid.                             | 8.2.1                                                                         |
| 5 Contactdozen / Schakelaars | I       | Niet alle contactdozen met een toegekende stroomsterkte van maximaal 16A en een toegekende spanning maximaal 250 V zijn voorzien van een kinderbescherming. (Plint living) | 4.2.2.3 - 5.3.5.2                                                             |
| 6 Contactdozen / Schakelaars | I       | Een of meerdere contactdozen en/of schakelaars staan los of niet voorzien van afdekplaat. Gevaar voor rechtstreekse aanraking van actieve delen. (Wasmachine)              | 4.2.2                                                                         |
| 7 Contactdozen / Schakelaars | I       | Contactdozen en/of schakelaars zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmateriaal). (Wasmachine)             | 4.3.3                                                                         |



Erkend controle organisme door FOD Economie  
KEURteam vzw  
Meulestraat 31  
8730 Beernem  
BTW/Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge

TEL: 050 68 55 55  
info@keurteam.be  
www.keurteam.be



526-INSP

## RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250313011005 Datum onderzoek: 13/03/2025 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

### BESLUIT

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 03/10/2024. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor 13/03/2026. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

### RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten. Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens dit controlebezoek dient men binnen een termijn van hoogstens één jaar door hetzelfde erkend organisme een nieuw controlebezoek te doen verrichten. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

### CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Nathan De Kegel**

Datum vrijgave: 13/03/2025



RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250313011005 Datum onderzoek: 13/03/2025 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

