



Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Hainaut, Rue des Bureaux 1a, 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
T: 064 33 64 55, E: btv.hainaut@btvcontrol.be

Rapport N°: 0273-160912-01 Date du contrôle: 12/09/2016
Extra date du contrôle

DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE
L'INSTALLATION:

PROPRIETAIRE:
Adresse:

DEMANDEUR: TEC PLUS SERVICES
Adresse: AVENUE DU CENTENAIRE 14
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

INSTALLATEUR: TEC PLUS SERVICES
Adresse: AVENUE DU CENTENAIRE 14
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

TVA ou CI: 0445492294

EAN: / Compteur n° Compteur à placer Index: /

Visualisation de l'installation



DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation:	Nouvelle installation /	Type des locaux:	Unité d'habitation
Debut travaux fondations:	Après 01/10/81	Installation électrique:	Après 01/10/81
Raccordement tension:	3x400V + N	RGIE art.:	86
Câble aliment. tableau princ.:	4 x 16 mm²	Protection raccordement:	63 A Max A
Type électrode de terre:	Boucle	Inter. gén. : type:	4p 63A/300mA
Nombre de tableaux:	4	Nombre de circuits term.:	60
Facteurs d'influences externes:	/	Schéma:	TT

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant: RGIE art. 270,
Type de contrôle: Examen de conformité

MESURES:

RA: 3 Ohm RI tot 1,6 MOhm