

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:

Teller nr.: DAG - NACHT

Index:

VERSLAG NR GB / 04 / 755 / NO

ADRES INSTALLATIE: HEIENDE DS

2350 - VOSSENHAR

EIGENAAR: VERWEERT - DE WINTER

Adres: OF ADRES

OPDRACHTGEVER: STUEKTRO

Adres: 2440 - GEEL

INSTALLATEUR: 2440 - GEEL

Adres:

BTW of ☒:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 27/10/04 Aanvulling van verslag nr.

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwarend; Type der lokalen: Huishoudelijk

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81; Elektrische installatie voor na 1.10.81; Niet Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - 87

Aansluiting: Spanning 220 V Bescherming van de aansluiting: MAX 40 A Alg. schakelaar: type: ADS 40A / 0,3A

Netaftakkabel: type: NIET AANWEZIG mm² Voedingskabel hoofdbord: type: H07 V-R 2x20 mm²

Type aardelektrode: lus baren - penen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT TN - IT - IT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 7,6 Ohm; RI tot: > 5 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 40A / 0,3A: A, B, C, D, E, F, G, H, K, M, O, Z
DS 40A / 0,3A: X, P, Q, W

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: AREI art. 270 (AREI art. 271) (AREI art. 276)

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- E12

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja neen

NOTA'S - Keuken en badkamer mag niet geïnstalleerd

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen

WUEM

969

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. BESLUIT De installatie is conform De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/10/2004 (art. 271 AREI) (art. 276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag niet in dienst gesteld worden - indien - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie voldoet niet aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Jean GEBORS
agent-onderzoeker

[Handtekening]