

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

Date: 15/02/2013

Inspecteur: Gino Lescrauwaet

Installateur: Courant & Solutions

EAN : 541449060011728716

N° TVA: 0476.818.247

Adresse de l'installation:

Rue Rue des Cannoniers
Numéro 3-A2.2
Code postal 1400
Commune Nivelles

Propriétaire:

Nom Ville de Nivelles
Rue Place Albert 1
Numéro 2
Code postal 1400
Commune Nivelles

Type: ☐ maison ☒ appartement ☐ parties communes ☐ autre

N° C. Ident:

Index compteur (Jour):
3,0

N° compteur:
31480743

Index compteur (Nuit):
4,1

TYPE DE CONTRÔLE

Art RGIE 86 ☒ 270 ☒ 271 ☐ 276 bis ☐ 278 ☐ 271 bis ☐ 276 ☐

Distributeur: -

Tension: 230 V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombres circuits: 14

Prise de terre: ☒ boucle ☐ piquet RE: 3,9 Ω Ri GEN: 40,6 MΩ

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

IA: 300 mA In: 40 A lcc: 3 kA
IA: 30 mA In: 40 A lcc: 3 kA
IA: mA In: A lcc: kA

Type: A Circuits protégés: 14

Type: A Circuits protégés: 5

Type: Circuits protégés:

Test x 2,5

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits

Protection

Section

Nombres circuits

Protection

Section

Voir schémas

mm²

mm²

mm²

mm²

mm²

mm²

mm²

mm²

Contrôle visuel (général)

☒ BON ☐ PB

Contact direct

☒ BON ☐ PB

Contact indirect

☒ BON ☐ PB

Raccordement

☒ BON ☐ PB

Schéma correct

☒ BON ☐ PB

schéma en annexe par Aceg asbl ☐

Liaisons équipotentiels

☐ BON ☐ PB

☐ pas d'application

☒ en attente

Continuité

☒ BON ☐ PB

Éclairage / machines

☐ BON ☐ PB ☒ PA

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Note: ce rapport remplace le rapport avec nr de document 4479 - code EAN

CONSLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme au RGIE. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 15/02/2038
- ☐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- ☒ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- ☐ L'installation électrique n'est pas conforme.. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- ☐ La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe: 3

POUR L'INSPECTEUR

Gino Lescauwat



POUR LE DIRECTEUR

Carlos Lopez



Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Electrique du Service Public Fédéral concerné.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.
- L'inspecteur est autorisé à signer ce rapport en l'absence du directeur.