

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam:	ANDRIES DE NIJS BV
straat en nummer:	WIJMENSTRAAT 57
postnummer en gemeente:	9340 IMPE
tel:	gsm: 0474/51.29.64
e-mail:	info@andriesdenijs.be
ondernemingsnummer:	SV06260

volgnummer attest: _____

Technicus	
naam:	ANDRIES DE NIJS BV
straat en nummer:	WIJMENSTRAAT 57
postnummer en gemeente:	9340 IMPE
erkenningssnr. SV	0474/51.29.64
datum controle:	21/11/2007
arbeidsduur:	info@andriesdenijs.be
	SV06260

Klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ svindicus	☐ particulier ☐ onderneming
naam:	Roels Maria
straat en nummer:	Beekveldende 5
postnummer en gemeente:	9340 Lede
tel:	gsm:
e-mail:	

Adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postnummer en gemeente:	
tel:	gsm:
e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 2100 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 1970		tanknummer: _____	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm: _____	
☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____	
*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaream).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest _____		☐ aanwezig, datum: 21/11/2007 ☐ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	aansluitingen (ontluchting, vulling)
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	☐ ok ☒ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	☐ ok ☒ niet ok
uitmondung leidingen		☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG	
staats aanvoer- en terugvoerleiding		☐ AANWEZIG ☒ NIET AANWEZIG	
stookoliefilter		☐ AANWEZIG ☒ NIET AANWEZIG	
andere toebehoren:			
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ ok ☒ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☐ ok ☒ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering			☐ ok ☒ niet ok
groeve / prefabconstructie / andere			☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok

beproeving deel I			
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.177, van titel II van het Vlaream)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking
fluit	☒	☐	☒
elektrische sonde	☐	☒	☐
andere:	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaream)	☐ uitgevoerd hoeveelheid water: _____ cm pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: _____ µS/cm mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinselslib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok		
	☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____		

potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)
	☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	ok	controle werking niet ok
		☐ fluidum	☐	☐
		☐ onderdruk	☐	☐
		☐ overdruk	☐	☐
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐
	☐ andere:	☐	☐	
☒ n.v.t.		☐	☐	

dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.
	☐ uitgevoerd	

☐ opmerkingen: _____

kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____

peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking niet ok
	peilstok	☐	☐	☐	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
andere:	<u>peildarm</u>	☒	☐	☐	☒

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:	☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / /, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / /, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
kathodische bescherming**:	☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand:	inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok
☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____

onderzoek van de staat van de buitenwand:	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen: _____	

**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	

EINDBEOORDELING

☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: <u>De Tank mag niet meer gevuld worden</u>
☒ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëldigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór <u>21-11-2025</u>	☐ n.v.t.
--	---------------------------------

<u>Aan</u> handtekening erkend technicus	_____ voor kennisname handtekening klant
---	---

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.