

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 148429
Cont.pers.: DE MARIE BJORN
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0478/06.45.60
e-mail: info@bdmelek.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5875978
Voorl. verslagnr.:
Datum: 24/08/2022

Klant / Opdrachtgever:

ELEKTRICITEITSWERKEN BDM
TENZUIVENESTRAAT 59
1760 ROOSDAAL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** LEROY-VERDOODT **Adres:** ASSESTEENWEG 206-210 TERNAT 1742
Naam:
Installateur/verantw. werk: ELEKTRICITEITSWERKEN BDM **Adres:** TENZUIVENESTRAAT 59 ROOSDAAL 1760 **B.T.W.:** BE0.766.408.084
Adres installatie: LEROY-VERDOODT TERNATSTRAAT 44 TERNAT 1742 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: Garageboxen **Toestel/Install. ID:** LEROY-VERDOODT
EAN nr.: ONBEKEND **Leverancier:** FLUVIUS **Teller nr.:** 1100080687 **Nachtteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: niet toegepast **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 + na 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 24/08/2022

Volgende controle binnen 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/08/2047

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting:	Wachtbuis:	Isolatieplaat:
Nom. spanning: 1 x 230V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding:	kabeltype: VOB	aantal geleiders: 2	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling:	kabeltype:	aantal geleiders:	doorsnede: mm ²
Aardverbinding: aard:	individueel	bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type:	pen(nen)	sectie: 16 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene:	2p 40A/300mA	bijkomende:	
Eëndraadschema en situatieplan:	zie bijlage	referentie: BDM	
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:	in orde	Staat vast of - opgesteld materieel:	in orde
Nog niet geplaatst:	☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☒ PV		
	☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding		
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen, incl reserve: 3		

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 2 MOhm **Spreadingsweerstand:** 16 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Jurgen Moens
0475/45.23.82
jurgen.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf