

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	269/2023/3/7/7	Datum van bezoek: Date de visite:	7/03/2023
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	BOUWCONSULT BK BVBA Smisstraat(AS) 21 - 3665 AS BTW BE 0808.250.421	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	1SAG1100265020 EAN-nr: N° EAN: 541449206007516817
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Bijenstraat 18 - 3600 GENK		
Eigenaar: Propriétaire:	Bijenstraat 18 - 3600 GENK		
Installateur:	/	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:

Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.1
Contrôlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2) / Visite de contrôle vente ancienne installation (8.4.2)

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison					
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:			
2N230V	2 x 6 mm ² XVB	40A			
Aardelektrode / Electrode de terre:	Afwezig/Absent	Ohm	Isolatie / Isolément:	/ MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels: Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 4					
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
40A	30mA	AC	ALGEMEEN INSTALLATIE 2 X PENZEKERING 6A 2 X PENZEKERING 15A 4 X PENZEKERING 16A	OK	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		Rechtstreekse aanraking: Contact direct:		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	
OK		OK		OK	
Aansluitingen: Raccordements:		Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:		Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	
NOK		NOK		NOK	

Inbreuken / Infractions:

A4: Geen aardingsselektrode of lus aanwezig / A4: Absence d'une électrode de terre (boucle de terre) -
A6: Aardingsonderbreker niet aanwezig / A6: Il n'existe pas de coupe terre -
B6: De continuïteit is niet verzekerd / B6: La continuité n'est pas assurée - STOPCONTACTEN MET AARDINGSPEN ZIJN OP HET ALGEMEEN AARDINGSPEN AAN TE SLUITEN -
E1: De kringen zijn niet of onjuist gemerkt / E1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués -
E4: Er zijn geen kalibrelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van de draadsectie / E4: Absence d'éléments de calibrage ou inadaptés en fonction des section des canalisations -
F4: Kabels zijn niet beschermd bij muurdoorvoering / F4: Les conduct. ne sont pas protégés dans les traversées des murs -
F5: Kabels en PVC buis zijn niet mechanisch beschermd over een afstand van 10cm boven het vloerniveau / F5: Conduct et tubes PVC ne sont pas protégés mécaniquement à une distance de 10cm au-dessus du niveau de sol -
F7: Installatiedraad niet beschermd of niet reglementair / F7: Conducteur d'installation non protégé ou pas réglementaire -
I4: Aansluitingen zijn niet in orde / I4: Raccordements ne sont pas en ordre -
I5: Potentiaalvereffeningen zijn niet in orde / I5: Liaisons Equipotentielles ne sont pas en ordre -
J1: Eéndraadschema niet aanwezig / J1: Le schéma unifilaire n'est pas présent -
J2: Situatie-schets niet aanwezig / J2: Le schéma de position n'est pas présent -

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)