

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	284/2024/8/27/11	Datum van bezoek / Date de visite:	27/08/2024
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Hilhel Najib	EAN Nummer / EAN Numéro:	000000000000000000
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	ETANCHEITE CONDUITE INTERIEUR.		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Rue d'Izier 78-80 - 6941 BOMAL-SUR-OURTHE		
DNB: GRD:	NVT/PA		
Eigenaar / Propriétaire:			
Installateur:	Mr Hilhel Najib	BTW/TVA:	
Aanwezig: Personnes présentes:	Mr Hilhel Najib		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	
Gassoort: Type de gaz:	Propan / Propane G31
Leidingen: Canalisations:	PLT: max 25 - VAT m
Verbindingen: Raccords:	knelfittingen / à compression
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Zie pijpleidingattest volgens NBN D 51-006 / voir l'attestation des tuyauteries selon NBN D 51-006
De gasteller was: Le compteur était:	geen gasteller / pas de compteur prévu

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	Chaudiere De Dietrich MCR 24/28 MI	23.8	C	buanderie	A convertir I3P	--	--



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant precisiemanometer / au manomètre de précision		
	Testdruk / Pression d'essai:	60 mbar	Testtijd / Temps d'essai: 30 min
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air		

Inbreuken / Infractions:

/

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

VANOVERBERG Gilles