



Kea Keuringen en Energie Advies vzw

erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be



498-INSP

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Ref:
Datum: 24/07/2013

Dossiernr: 13-1129
Verslagnr: KV1862-ERY

Aanvrager: Van Hecke Sofie
Inspecteur: Eddy Ryckaert

Dit verslag vervangt het verslag met nummer KV1711-ERY

Installatie

Wooneenheid
Merendreedorp 75
9850 Merendree

Eigenaar

Van Hecke Sofie
Merendreedorp 75
9850 Merendree
Tel: +32 474 21 73 9

Verantwoordelijke werken

De Baets Kristof
591-1344109-82

Onderzoek: AREI Art 271 (Art 86)

Algemene gegevens elektrische installatie

Gegevens verdeler

EAN: niet meegedeeld
kWh meter nr.: 43854792

Bescherming aansluiting: 20 A
Meterstand dag: 85422 kWh

☐ Budgetmeter
Meterstand nacht: kWh

Gegevens installatie

Ontworpen voor: 230V
Max nominale stroom: 40 A

Voedingsleiding hoofdbord: 3 x 10 mm²
Type voedingsleiding: VOB

Type aardelektrode: pen/baar

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroomrichting: 40 A / 30 mA

Aantal schakelborden: 2

Aantal eindstroombanen: 22

Schakelbord 1

6 x 20A - 2P
4 x 16A - 2P
1 x 25A - 4P

Schakelbord 2

2 x 2A - SV - #2
1 x 32A - 4P
3 x 20A - 2P
5 x 16A - 2P

Controles

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☒ Montage | ☒ Toestellen |
| ☒ Materieel | ☒ I>/doorsnede | ☒ Schemas | ☒ Controle foutlus |
| ☒ Aardingscontinuïteit | ☒ Test DSI | ☒ Differentieelstroomrichting: was verzegeld | |

Metingen

- | | |
|--|--|
| ☒ Aardingsweerstand: 14.88 Ohm | ☒ Algemeen isolatieniveau: 6.32 MOhm bij 250 V |
|--|--|

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 8101960: 034 en 40 w37

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar meer vormt voor personen of goederen. Indien bij nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



Kea Keuringen en Energie Advies vzw

erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be



Besluiten

De bestaande installatie voldoet aan het AREI

**De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 24/07/2038**

Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (10 pagina's)


Digitaal ondertekend
19/09/2013
Eddy Ryckaert