



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**
Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen
Tel: +32(0)3 221.86.11 - Fax : +32(0)3 221.86.12 - E-Mail : antwerpen-limburg@vincotte.be
Contactpersoon: ERIC GOOSSENS ,

• Onze gegevens

Verslag nr.: [REDACTED]

Klantref.: [REDACTED]

Contractref.: [REDACTED]

• Uw gegevens

Ref.: [REDACTED]

Electro Zwijsen nv

Adolf Stocletlaan, 202
2570 Duffel
België

• Interventiegegevens

Plaats: Residentie Felix Brouwershof : Dijk, 38 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Datum: 18/12/2015

Uitgevoerd door: CHRISTOPH VANDERBIST (4748)

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:

Adres: Dijk, 38D-023 Post nr.: 2861 Stad: Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Tel:

- **Eigenaar of beheerder**

- **Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk**

Naam: Electro Zwijsen Voornaam:

BTW nr.: BE 0431530439

- **Plaats type**

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 270: ingebruikname

- Art 86

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.

- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 13/01/2041.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal

Datum van afdruk: 14/01/2016
Aantal blz.: 2
Bijlage(n): 1



Belgium - Netherlands - France - Luxembourg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 0.11 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 321 MOhm.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	541448860014113302
kWh meter nr.:	2987657
Meterstand dag:	1
Meterstand nacht:	1
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	XGB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	10 mm ²
Type aardelektrode:	aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A - 300mA
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	Zie bijlage
Bord(en):	zie bijlage(n)
Situatieschema('s):	zie bijlage(n)
Eëndraadsschema('s):	zie bijlage(n)


INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R-O-F	Stopcontacten badkamer en buiten nog te plaatsen
R-O-F	Vloerstopcontact nog te plaatsen, vloer is nog af te werken.
R-O-F	Verlichting nog te plaatsen

- Bestaande installatie

ANDERE BIJLAGE(N)



- standaard hoogte schakelaars en stopcontacten: 1m05
- schakelaars en stopcontacten 0m50 uit hoek
- hoogte stopcontacten en aansluitingen TV slaapk.: 2m10
- hoogte stopcontacten en aansluitingen TV leefruimte: 0m60

