

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé

Distributiebeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller : 33204294

N° comp :

Index :

00001
00001

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 08/0430 (1)

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	ARAB	262	TT	TN	IT	Verschte stroom: Prescription du distributeur
Nature du contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	RGPT	☐	☒	☐	☐	☒

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kerninstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☐	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☒
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Plaats van het onderzoek : Rue Vanderebroeck, 80, 1060 Prouxellen
Lieu du contrôle :Eigenaar : M. Kirecoglu
Propriétaire :
Ik. / C.I. : 083 009079 37
Installateur : idem
Datum van het onderzoek : 27.06.2008
Date du contrôle :
Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 1^{er} étage ☐

Spanning : Tension :	1x230V	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	xVH 2x10mm ²	Max. beveiliging : Prot. maximale :	2xNOA
-------------------------	--------	---	----------------------------	--	-------

Aardelectrode : Electrode de terre :	3 piquets 21 Ohm	Isolatie : Isolément :	Isolément	Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :	2
---	---------------------	---------------------------	-----------	------	--	---

Différentielschakelaars Interupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés :		AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)			270	276
40 / 300 (A)	30 (mA)	Werkuit : 1 dng	32A / 3P + 4 dng 16A / 1P + 1 dng 25A / 1P	☐	☐
40 / 30 (A)	30 (mA)	Werkuit : 1 dng	16A / 1P	☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐

Opmerkingen / Remarques :

(zie keerzijde / voir verso)

méan



ELECTRO-TEST v.z.w.

Inspecteur
Jan BUELENS
0475/80 73 20

Besluit / Conclusion

De installatie is - niet - conform met het AREI en mag - niet - tijdelijk - in dienst gesteld worden.
L'installation est - n'est pas - conforme au RGIE et peut - ne peut pas - temporairement - être mise en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzorgd met een loodje met het teken E.T.
Het éérfraudschakelaars en opstellerschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 27/06/2008.
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard :
voor de technisch directeur, pour le directeur technique, le contrôleur :
Inspecteur Jan BUELENS 0475/80 73 20

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751.52.09

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

sebelga

Nr teller :

N° comp : 3320/293

Index :

00001
00001

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 08/0430/2

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	ARAB	262	TT TN IT	Voorsch. stroomlev. Prescription du distributeur
Nature du contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	RGPT	☐	☒	☒

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☐	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☒
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Plaats van het onderzoek : Rue Vanderschuerich, 80, 1060 Bruxelles

Lieu du contrôle :

Eigenaar : M. Kureecicoglu Adres : n° 80 idem

Propriétaire : Adres : n° 80 idem

Ik. / C.I. : 083 0090 429 37 BTW / TVA : -

Installateur : idem 09.07.2001

Datum van het onderzoek : 27.06.2005 Inspecteur : Buelens J

Date du contrôle : 27.06.2005

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 2^{em} étage ☐

Spanning Tension	230V	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	XVB 2x10mm²	Max. beveiliging : Prot. maximale :	2x40A
---------------------	------	---	----------------	--	-------

Aardelektrode : Electrode de terre :	mequet 21 Ohm	Isolatie : Isolément :	200 Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :	2
---	------------------	---------------------------	----------	--	---

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés : 8	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
40/2	300(A)	circuits: 1 dng 32A/9P 5 dng 20A/1P 1 dng 25A/1P	☐	☐
40/2	30(A)	circuits: 1 dng 20A/9P	☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

meant



ELECTRO-TEST v.z.w.

Inspecteur

Jan BUELENS

0475/80 73 20

Besluit / Conclusion

De installatie is - niet - conform met het AREI en mag - niet - tijdelijk - in dienst gesteld worden.

L'installation est - pas - conforme au RGIE et peut - pas - temporairement - être mise en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst bijbrengen van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaatsvinden op de volgende datum:

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur,
de inspecteur:pour le directeur technique,
le contrôleur:

ELECTRO-TEST v.z.w.

Inspecteur

Jan BUELENS

0475/80 73 20

NOTA ONDERNEMINGEN: Krachtens art. 835 (b) van ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Veiligheid der Werkplaatsen, tijdens de eerste volgende vergadering.

NOTA HUIJDELIJKE EIGENAARS: Krachtens het AREI moet u verplicht: 1) het proces-verbaal te bezichtigen in het dossier van de elektrische installatie; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval dat voortvloeit uit een overkomen of een rechtsbreuk van de aanwijzingen van de elektricien.

NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément à l'art. 835 (b) du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Environnement, lors de la première réunion.

NOTE AUX PROPRIÉTAIRES: Conformément au RGIE, vous êtes tenu: 1) de consulter ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier de l'installation électrique; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Économiques, direction "Énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC: 734-1126000-33

TEL.: (02) 751.98.39

FAX: (02) 751.52.09

