



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. :

P0415314 1007



N 274908

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11

tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11

tel.: 081 432 611

Resi code:

01

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : *Kennel*

Naam, voornaam : *Wim C.A.*

Adres : *Engelselei 22*

Post nr. + Stad : *Borgerhout*

Tel. : */ /*

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding

☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐

☐ Art 276 : verzwaring

☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid

☒ Art 86

☐ Art 87

☐ Art 88

☐ Art ...

☐ Art 271 bis

☐ Art 278

☐ Art ...

☐ Art ...

☒ Wooneenheid

☒ Huishoudelijke werkeenheid

☒ Gemeenschappelijke delen

☒ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	EAN niet meegedeeld	☒ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. : <i>1</i>	meterstand dag : <i>1</i>	nacht : <i>1</i>
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☒ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr. : <i>1</i>	meterstand : <i>1</i>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode :	☒ Aardingslus ☐ pen / baar
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☒ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100		☐
	Voedingsleiding hoofdbord : <i>4</i> X <i>10</i> mm ² - Type : <i>XUB</i>		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <i>40A / 30</i> mA	Aantal borden : <i>1X</i>	Aantal eindstroombanen : <i>17X</i>
<i>zie bijlage(n)</i>			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ >doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <i>3,3</i> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <i>+10</i> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<i>bedrader, kabels, verlichting niet geplaatst</i>
☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☒ Nihil	
Opmerkingen	
☒ Nihil	

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor	<i>15/01/2012</i>
☒ De nieuwe installatie voldoet	☒ door hetzelfde erkend organisme.
☐ De bestaande installatie voldoet	

Agent bezoeker :	Voor de directeur generaal : Handtekening
Naam : <i>Von den Steen</i>	<i>[Handtekening]</i>
Agent nr. : <i>4119</i>	Datum : <i>13.8.2012</i>
Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s)	☒ Eindraadsschema(s)

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Economie die bevoegd is met het bevoegd gezag te spreken.