

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	176/2020/2/14/12	Datum van bezoek / Date de visite:	14/02/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	B&L PROJECTS BVBA Ter Varentstraat 109 - 2640 MORTSEL BTW BE 0505.985.256	Nummer / Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003 Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreeft: Concerne:	APPT. 3 E VERD.		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Jan Van Rijswijcklaan 82 bus 3 - 2018 ANTWERPEN		
Uitbater / Exploitant:	OOMS EN PARTNERS		
Installateur:	-	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	KRISTOF		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	✓GAS-DICHT-ETANCH ✓GAS-KL-70kW GAS-CC-CV>70kW GAS-PROP.BUT		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:	OK	NOK POK	NVT PA
Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	25 mbar	✓	
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G25 Gaz naturel	✓	
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ∅ 28/22 - m	✓	
Verbindingen: Raccords:	persfittings / à sertir	✓	
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	niet aanwezig / pas présent		✓
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 1743 m ³ Tellernummer / numéro de compteur: 27194521	✓	

Toestellen / Appareils:								OK	NOK POK	NVT PA
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gas categorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm ²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm ²)			
1	BULEX	20.6	C93	BERGING	I2E(s)	-	-	✓		



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles / contrôles visuels:				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur			✓		
	Testdruk / Pression d'essai:	25 mbar	Testtijd / Temps d'essai:			
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible			✓		

Inbreuken / Infractions:


Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
 Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
 L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
 De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,	 <hr/> AYDEMIR Bilgin	Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord, Nom et signature du demandeur, pour accord,	<hr/> De aanvrager / Le demandeur
--	--	--	-----------------------------------