

KEURINGSVERSLAG VOOR EEN LAGE- EN/OF ZEER LAGE-SPANNING HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE

(K.B. VAN 8/09/2019 - BOEK 1 - 4.2.3.2 - 4.2.4.3 - 5.3.5.2 - 5.4.2.1 - 5.4.3.6 - 5.4.4 - 7.1 - 7.2.5.1)

CONTROLEBEZOEK VAN EEN BESTAANDE INSTALLATIE

(K.B. VAN 8/09/2019 - BOEK 1 - 2.11.2 + 6.5)

Onderwerp	Woning	Maison	
	Adres	Rue Ferdinand Kinnen 28, 1970 Wezembeek	
	Eigenaar	JOSIANE GILIS	
	Aanvrager	Idem	
	Tel.	0472621520	
	Boek 1 van het KB van 8/09/2019:	6.5 - Periodieke keuring Dérogrations appliquées : 8.2.2 - Date d'installation comprise entre le 1/10/81 et le 31/5/2020	

Installatie	Huidige spanning:	2X230V
	Vermogensversterking van de verbinding met het openbare netwerk	Niet toegestaan
	EAN-code:	Niet bekend
	Algemene bescherming	40A
	Boords hoeveelheid	3
	Circuits hoeveelheid	4+8+4
	Teller-ALSB kabel	XVB 4x10mm ²
	Aardgeleider	16mm ²
	Hoofd Differentieel ≤ 300 mA (HDSI)	• 40A 300 mA

Metingen			
Spreidingsweerstand van de aarding 29Ω		Algemene isolatie ten opzichte van de aarding 3.76MΩ	Meettoestel gebruikt MES017 (FLUKE1653B)
Criterion		Criterion	
1. Spreidingsweerstand van de aarding	OK	7. Vaste of met vaste standplaats apparaten	Niet OK
2. Algemene isolatie ten opzichte van de aarding	Niet OK	8. Elektrische canalísaties (draden, kammen, kabels, leidingen)	Niet OK
3. Aardingscontinuïteit	Niet OK	9. Markering en/of eendraadschema en situatieplan	Niet OK
4. Hoofd DifferentieelStroomInrichting max. 300 mA (HDSI)	OK	17. Documenten, technische studies, risicoanalyses.	OK
5. Bescherming tegen rechtstreekse contacten	Niet OK	18. Risico's verbonden aan een brand.	OK
6. Bescherming tegen onrechtstreekse contacten	Niet OK	19. Particuliere energiecentrale.	OK

Zie gedetailleerde overtredingen op volgende pagina.



CERTIGREEN test - asbl de contrôle agréé

Adresse Rue Reine Astrid 49/10
B-4100 Boncelles
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
TVA BE 0650 647 987
www.certigreen.be



P.V. N° TAR-BTD-23-09-25-36024-CP

Bezoekdatum : 23/09/2025

1^e bezoek

Overtredingen

- A.1. Gebrek aan eendraadschema (K.B. van 8/09/2019 - Boek 1 - 2.13 - 3.1.2.1 en 2, delen a - 9.1.2)
A.2. Gebrek aan positieplan (K.B. van 8/09/2019 - Boek 1 - 2.13 - 3.1.2.1 en 3, delen a - 9.1.2)
A.4. Aangeven op positieplan(nen) en eendraadschema(s) : adres van het goed, persoonlijke gegevens van de eigenaar en van de eventuele installateur (K.B. van 8/09/2019 - Boek 1 - 3.1.2.1 a)
A.5. Ondertekenen van positieplan(nen) en eendraadschema(s) (eigenaar en eventuele installateur) (K.B. van 8/09/2019 - Boek 1 - 3.1.2.1 a)
A.8. Bedrijfsspanning aan te geven op elk verdeelbord en/of bedieningspaneel (K.B. van 8/09/2019 - Boek 1 - 3.1.3.3 a)
B.5. Niet-gebruikte openingen van een elektrische bord of kast te afsluiten (K.B. van 8/09/2019 - Boek 1 - 4.2.2.3.a.1+2)
B.22. Paneel niet te openen of frontpaneel niet verwijderbaar. Ontoegankelijke apparatuur en/of bedrading.
F.11. Het materiaal kiezen en plaatsen in functie van externe invloeden (K.B. van 8/09/2019 - Boek 1 - 5.1.4)
F.16b. Niet-toegestane apparatuur in volume 1 van een bad of een douche (K.B. van 8/09/2019 - Boek 1 - 7.1.5.2.c)
G.6. Bevestig de elektrische leiding(en) met behulp van aangepaste bevestigingen (K.B. van 8/09/2019 - Boek 1 - 5.2.2.1 - 5.2.2.3 - 5.2.9.5)
G.11. Elektrische leiding te dicht bij een warme leiding of parallel aan en onder een leiding geplaatst die condensatie kan veroorzaken of is ingebouwd in een schoorsteen, een ventilatie- of rookafzuigingskoker (K.B. van 8/09/2019 - Boek 1 - 5.2.8)
L.16. Stopcontacten waarvan de aardpin niet is verbonden met de hoofdaarding (K.B. van 8/09/2019 - Boek 1 - 5.3.5.2.b)
Z.1. Presse etoupe manquant

Opmerkingen

- O.2. De uiteindelijke presentatie van de schema's/plannen, die ontbreken tijdens de controle, kunnen andere inbreuken met zich meebrengen op het moment van de herziening.
O.29. Plaatsen met een badkuip of douche en waarvan de bouw is gestart vóór 01-03-2025 zijn gecontroleerd volgens de vigerende versie van het RGIE Boek 1 (V05 en volgende), waarbij geen vrijstellingen gelden afhankelijk van het bouwrijdijdstip.

NIET CONFORM

Installatie niet in overeenstemming met de voorschriften van het Koninklijk Besluit van 08/09/2019 - Boek 1

Installatie moet vooraf opnieuw worden gecontroleerd

1 jaar vanaf deze notulen, door CERTIGREEN test (na deze datum wordt het Federaal Ministerie van Energie verwittigd van het eventuele aanhouden van de inbreuken) (voor 23/09/2026)

Vermogensversterking van de verbinding met het openbare netwerk

Voor de CERTIGREEN-test, de inspecteur



Toni
Arnould
0471/73.76.49

De inspectie had alleen betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie, en alleen op de huishoudelijke installaties waarop het verzoek aan ons betrekking had. In dit rapport wordt geen rekening gehouden met wijzigingen aan de installatie na het bezoek van de agent-bezoeker. De werkzaamheden die nodig zijn om de tijdens het inspectiebezoek geconstateerde overtredingen op te heffen, moeten onverwijld worden uitgevoerd en alle passende maatregelen moeten worden getroffen, genomen om ervoor te zorgen dat, als de faciliteiten in gebruik blijven, overtredingen geen gevaar vormen voor personen en eigendommen. Elke klacht moet schriftelijk aan het bedrijf worden gericht. Op de inspectieresultaten kan beroep worden gedaan via de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. Alle informatie in dit rapport is vertrouwelijk en mag alleen aan de aanvrager en de eigenaar worden bekendgemaakt. Alleen de afdeling van het Federaal Ministerie van Economische Zaken die belast is met het toezicht op erkende inspectie-instellingen heeft op haar verzoek toegang tot deze informatie. Bij aanhoudende niet-naleving tijdens het tweede bezoek wordt door CERTIGREEN-test automatisch een kopie van het rapport naar de Algemene Directie Energie van de FOD Economie gestuurd.

Verplichtingen van de eigenaar (Koninklijk besluit van 8/9/19 - Boek 1 - 9.1.2 + 3.1.2 + 6.5.7.2.b7): 1. Bewaar dit proces in het elektrische installatiedossier. en elke kennisgeving waarin de veiligheidsgaranties worden beschreven die bepaalde machines, apparaten of elektrische bedrading moeten bieden (we raden aan een kopie van deze documenten in de buurt van het elektrische hoofdpaneel te plaatsen) - 2. elke wijziging aan de elektrische installatie in het dossier opnemen - 3. Onmiddellijk de Minister van Economische Zaken, Directoraat-Generaal Energie hiervan op de hoogte stellen. van elk ongeval met personen dat, direct of indirect, te wijten is aan de aanwezigheid van elektriciteit - 4. De installatie onderhouden of laten onderhouden (test regelmatig alle aardlekbeveiligingen via hun testknop, draai de paneelklemmen eenmaal per jaar vast, stof uitschakelen,...) - 5. Alle passende maatregelen nemen zodat de bepalingen van het KB van 8/9/19 - Boek 1 te allen tijde worden nageleefd - 6. Doorgeven aan de huurder, nieuwe eigenaar, beheerder of via het elektriciteitsnet installatiebestand.

Photos annexes



