

**BELOR**

www.belor.be - info@belor.be

**BELOR a.s.b.l.**

Organisme de contrôle agréé

Rue de Fonteny, 20 - 1370 Jodoigne

Tél. : 010/45.41.06 - Fax : 010/45.41.16



Accréditation  
N° 355-INSP

**PROCES - VERBAL RAPPORT N° 1016498**

## CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE TENSION

Date du contrôle : 14/08/2012 Rapport précédent : PA / Absent / ..... Compteur Distributeur n° : 5205854 date : ..... Index : 20040,0  
Scellé Belor: Placé / Non placé

### Renseignements Belor

Agent visiteur : O. Folbre Procédures utilisées : PTE\_300 / PGS\_200  
Appareils de mesures utilisés : N° MME 12 / MME 1 Type de lieux : Domestiques Art.86 / 87

### Renseignements d'identification

Propriétaire / adresse : ..... Code EAN : N C  
Adresse de l'installation : Bd. Amoy 7C 4000 Weyl  
Type de locaux compris dans l'installation : maison / appartement 1er D / toiture / autres : .....  
Installateur / adresse : Restant D'ind TVA / N° CI : 723 405 115

### Types de contrôles et prescriptions réglementaires suivant les articles du R.G.I.E.

☒ Examen de conformité avant mise en service : ☐ Nouvelle art.270 ☒ Extension/Modification art.270 ☐ Chantier art.270  
☒ Visite de contrôle périodique : installation existante art. 271 / 271bis / 278  
☐ Visite de contrôle avant tout renforcement de puissance art.276  
☐ Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation : ☐ art. 276bis : Descriptif(s) et schéma(s) à réaliser ☐ art. 271 / 271bis

### Description générale

Fondations du bâtiment avant / après 1.10.1981 / Installation électrique avant / après 1.10.1981, date : voir compteur  
Alimentation : ☐ Mono 230V / ☐ 2 X 230V / ☐ 3 X 230V / ☒ 3 X 400V + N / Protection compteur: Existante : 40 A - Prévus : 1 A  
Colonne d'alimentation du tableau principal : 14 X 10 mm<sup>2</sup> / Différentiel général : 40 A / 300 mA / type : A - AC  
Nombre de tableaux : 1 / Nombre de circuits terminaux : 14 / Type d'électrode de terre : boucle - piquets

### Contrôle par mesures

Valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre : 5,10 / Non mesurée : OK / NOK  
Valeur du niveau d'isolement général : 8,2 MΩ / Non mesuré : OK / NOK  
Contrôle de la continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs PE : OK / NOK

### Contrôle visuel hors tension

Contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas : OK / NOK  
Contrôle de l'état (fixations, détérioration,...) du matériel électrique fixe : OK / NOK  
Contrôle du repérage / identification des circuits / indication tension de service : OK / NOK  
Contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques : OK / NOK  
Contrôle des appareils électriques fixes ou à poste fixes : OK / NOK  
Contrôle de l'adéquation entre les protections et les sections des circuits : OK / NOK

### Contrôle visuel sous tension : ☐ Non contrôlé car installation hors tension

Contrôle du bouton test des différentiels : OK / NOK  
Contrôle des boucles de défauts et du raccordement correct des différentiels : OK / NOK

### Infraction(s) suite : Web

Remarque(s) : ☐ Néant ☐ Salle(s) de bain / cuisine(s) non équipé ☐ Locaux non accessibles/encombrés : .....

Annexe(s) : ☐ Néant ☒ Fond. Salle de bain et de cuisine ☒ Schémas électriques ☐ Réalisation du descriptif et du schéma d'implantation simplifié

Nombre de pages : 2

### Conclusion : Le présent PV de contrôle correspond à l'état de l'installation électrique au moment de sa vérification

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.)  
- Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur avant le... 24/08/2012...  
- Le ou les schémas unifilaires et de positions ont été visés par l'agent visiteur de l'organisme de contrôle agréé.

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. et ne peut pas être mise en usage. Une visite complémentaire est à exécuter par BELOR avant le..... ou après 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.

- Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Obligations, Consignes de sécurité et Interdictions - Assurance Qualité, Code Ethique et Confidentialité: Voir verso

Cachet de l'agent visiteur

Nom du demandeur

Visa du Distributeur


Vu l'agent à la date ci-dessus

Date : .....

## Rue Ceffut.

- A = 25A Protection dans la cave.
- B: Cuisine (en attente)
- C. Contacteur éclairage Hall aux détecteurs.
- D. Éclairage ~~bureau~~ <sup>local</sup> 1
- E Éclairage Hall
- F éclairage local du fond, all, cuisine, débarras.
- G Éclairage local ~~B~~ + local 2. + rangement.
- H local 3 + local 4 Éclairage.
- I Réserve
- J Réserve
- K Pc local 1 et 2.
- L Pc local 4 et 1 Rangement.
- M Pc local 3 + 5 + Pc Hall.
- N Four
- O lave vaisselle
- P Parois. Placard cuisine.







Bd Arroy 7c  
4000 kg.

1. ETAGE ~~DR~~ DR T

200648  
BELOR asbl/Rapport N°:  
Agent visiteur: Olivier Falise  
Date de la Visite: 24 08 2012  
Signature



*ELECTRICITE GENERALE*

*Thierry Bertrand*

Association Francophone de Tennis  
Bd D'Avroy 7C  
4000 Liège

*Beaufays ,le 24/08/2012.*

## **Shémas D'installation électrique**

Enr.n° :0723 405 115

[electricitegenerale@hotmail.com](mailto:electricitegenerale@hotmail.com)

04/367 12 17

CB Fintro : 143-0751842-96

0486/914 220