

## RAPPORT DE CONTRÔLE

<b>Rapport de contrôle n°:</b>	125/20170216/12			
<b>Date du contrôle</b>	16-02-2017			
<b>Genre de contrôle</b>	Contrôle de conformité d'une installation électrique			
<b>Local type</b>	<input type="checkbox"/> Appartement 3ét. D			
<b>Lieu du contrôle</b>	Cond'Or Av. Toison D'Or 1050 Bruxelles			
<b>Propriétaire</b>	SFI Private S.A.			
<b>Installateur:</b>	ALLOSON <b>TVA (ou CI):</b> 0414251960			
<b>Inspecteur:</b>	DEHAES V.			
<b>Gestionnaire du réseau de distribution</b>	Sibelga			
<b>Contrôle</b>	L'installation a été contrôlée suivant les prescriptions du R.G.I.E., art. 86 art. 270			
<b>Tension de service :</b>	2x230V			
<b>Conduite d'arrivée :</b>	4x10mm <sup>2</sup> XVB			
<b>Protection maximale :</b>	40A			
<b>Isolement :</b>	5M Ohm			
<b>Résistance de terre :</b>	5 Ω	<b>Electrode de terre</b>	Boucle	
<b>Dispositif de protection à courant différentiel résiduel :</b>	IΔn : 300mA	In : 40 A	2 p	Type:A
<b>Nombre de circuits :</b>	Général			
<b>Dispositif de protection à courant différentiel résiduel secondaire :</b>	IΔn : 30mA	In : 40A	2 p	Type:A
<b>5 circuits</b>				
<b>Infractions</b>	Néant			
<b>CONCLUSION</b>	<b>L'installation est conforme au R.G.I.E. et peut être mise en service.</b>			

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

La visite de contrôle prévue par l'art.271 du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard : 16/02/2042

L'inspecteur,  
Dehaes Vincent

**ELECTROTEST**  
Vincent DEHAES  
Inspecteur  
vincent.dehaes@electro-test.be  
Gsm 0475 660 203