



VINCOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : VUL 15130172656

CN 001806

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☒ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

Resi code:

11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam :

Naam, voornaam :

Ident. Kaart nr. :

Adres : Beekweg 10/1

BTW nr.: BE

Post nr. + Stad : 3080 Overijse

Tel. : /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding

☐ mobiel ☐ tijdelijk

☒ Art 271 ☐ periodiek ☒ controle ☐

☒ Art 276 : verzwarend ☒ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid

☒ Art 86

☐ Art 271 bis

☒ 1 Wooneenheid

☐ Art 87

☒ Art 278

☒ 2 Huishoudelijke werkeenheid

☐ Art 88

☐ Art

☒ 3 Gemeenschappelijke delen

☐ Art ...

☐ Art

☒ 4 Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler EAN ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst

kWh meter nr. 6282149 meterstand dag : 44305 nacht :

☐ kWh excl. nacht meter :

Bescherming aansluiting (A) : ☒ 020 ☒ 025 ☒ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100

nr. : meterstand :

Gegevens installatie

Ontworpen voor U_N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V

Type aardelektrode :

Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100

☐ aardingslus ☒ pen / baar

Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type :

☐

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroominrichting : 4 A / 300 mA

Aantal borden : 2

Aantal eindstroombanen : 16

☐ zie

bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's

☒ Aardingsweerstand : 5.74 Ω

☒ Algemeen isolatieniveau : 1.4 MΩ

☒ Controle foutlus

☒ Aardingscontinuïteit

☒ Test diff.

Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☒ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken

Nieuwe

installatie

☒ Nihil

Inbreuken

Bestaande

installatie

☒ Nihil

Opmerkingen

☒ Nihil

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☐ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

☒ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : S. DE CONINCK

Agent nr. : 4019 Datum : 18/03/2011

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema(s) : ☐ Eéndraadsschema(s) : ☐

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

18.03.2036 (*)

☒ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervullen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.