

Rapport nr 07/07/60/1135
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

Teller nr.: 33 935 795
Stand I: 000 001,9 Stand II: 000 002,0

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : Indienstellingsonderzoek volgens artikel 270 AREI.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 01.02 (eerste verdieping, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 13.07.2007.
Plaats van onderzoek : Oude Eichenbaan 43 te 9400 Ninove.
Eigendom van
Opdrachtgever : bvba De Jonge Jan, Nederwijk 135 te 9400 Ninove.
Installateur : bvba De Jonge Jan, Nederwijk 135 te 9400 Ninove.
BTW : BE 0.862.372.560.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V. Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm². Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.
Ondergronds net.
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 12.
Algemene isolatieweerstand: 12 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Differentieelschakelaar: Alg.: 4p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 4p. 40 A 30 mA (type A) (kringen HIJKL).

NOTA'S:

De badkamer is niet afgewerkt.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13.07.2032, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur **MOENS Jurgen**
de onderzoeker Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82